

**Информация о реализации программы дорожных работ муниципального образования "поселок Коренево"
Кореневского района Курской области на 01 января 2022 года**

№ п/п	Наименование объекта	Планируемый срок заключения контракта (месяц, год)	Сведения о заключенном контракте (номер, дата, наименование исполнителя)	Стоимость контракта, тыс.руб.	Выполнено работ в соответствии с КС, тыс.руб.	Стадия выполнения работ	Исполнено по работам, %	Срок ввода объекта в эксплуатацию план/факт
1	Зимнее содержание автодорог п.Коренево	Январь 2021	Договор № 1 от 11.01.2021 года МУП "ЖКХ" п.Коренево	290,000	290,000	Выполнено	100%	
2	Работы по ямочному ремонту улиц п.Коренево	Январь 2021	Контракт № 1 от 11.01.2021 г. АО "Кореневское ДЭП"	273,756	273,756	Выполнено	100%	
3	Зимнее содержание автодорог п.Коренево	Февраль 2021	Договор № б/н от 11.01.2021 года МУП "ЖКХ" п.Коренево	293,507	293,507	Выполнено	100%	
4	Работы по ямочному ремонту улиц п.Коренево	Февраль 2021	Договор № 3 от 01.02.2021 г. АО "Кореневское ДЭП"	182,504	182,504	Выполнено	100%	
5	Зимнее содержание автодорог п.Коренево	Март 2021	Контракт № 01443000098210000020001 от 09.02.2021 года МУП "ЖКХ" п.Коренево	502,620	502,620	Выполняется	100%	
6	Грейдирование улиц п.Коренево	Апрель 2021	Муниципальный контракт № 18 от 02.04.2021 г. АО "Кореневское ДЭП"	24,406	24,406	Выполнено	100%	
7	Работы по ямочному ремонту улиц п.Коренево	Май 2021	Муниципальный контракт № 19 от 01.04.2021 г. АО "Кореневское ДЭП"	253,421	253,421	Выполнено	100%	

№ п/п	Наименование объекта	Планируемый срок заключения контракта (месяц, год)	Сведения о заключенном контракте (номер, дата, наименование исполнителя)	Стоимость контракта, тыс.руб.	Выполнено работ в соответствии с КС, тыс.руб.	Стадия выполнения работ	Исполнено по работам, %	Срок ввода объекта в эксплуатацию план/факт
8	Работы по ямочному ремонту улиц п.Коренево	Май 2021	Муниципальный контракт № 22 от 05.05.2021 г. АО "Кореневское ДЭП"	306,586	306,586	Выполнено	100%	
9	Работы по нанесению дорожной разметки улиц п.Коренево	Июнь 2021	Договор № 6021 от 23.06.2021 года ИП Жегалин Виктор Борисович	94,718	94,718	Выполнено	100%	
10	Работы по ямочному ремонту улиц п.Коренево	Октябрь 2021	Муниципальный контракт № 45 от 45.10.2021 г. АО "Кореневское ДЭП"	130,948	130,948	Выполнено	100%	

Глава поселка Коренево

Р.В.Пугачев