

**Информация о реализации программы дорожных работ муниципального образования "поселок Коренево"
Кореневского района Курской области на 01 февраля 2021 года**

№ п/п	Наименование объекта	Планируемый срок заключения контракта (месяц, год)	Сведения о заключенном контракте (номер, дата, наименование исполнителя)	Стоимость контракта, тыс.руб.	Выполнено работ в соответствии с КС, тыс.руб.	Стадия выполнения работ	Исполнено по работам, %	Срок ввода объекта в эксплуатацию план/факт
1	Зимнее содержание автодорог п.Коренево	декабрь 2019	Контракт № 01443000098190000270 001 от 31.12.2019 года МУП "ЖКХ" п.Коренево (Доп.соглашение № 1 от 24.12.2020 г. к контракту 01443000098190000270 001 - изменение суммы контракта)	477,021	477,021	Выполнено	100%	
2	Работы по ямочному ремонту улиц п.Коренево	март 2020	Контракт № 11 от 04.03.2020 г. АО "Кореневское ДЭП"	79,845	79,845	Выполнено	100%	
3	Грейдирование улиц п.Коренево	март 2020	Контракт № 13 от 25.03.2020 г. АО "Кореневское ДЭП"	24,406	24,406	Выполнено	100%	
4	Ремонт автомобильных дорог п.Коренево, ул.Заводская, ул.им.Орджоникидзе	август 2020	Контракт № 01443000098200000040 001 от 24.08.2020 г. ИП Плиско Ирина Вячеславовна	2890,433	2890,433	Выполнено	100%	
5	Зимнее содержание автодорог п.Коренево	Январь 2021	Договор № 1 от 11.01.2021 года МУП "ЖКХ" п.Коренево	290,000	290,000	Выполнено	100%	

№ п/п	Наименование объекта	Планируемый срок заключения контракта (месяц, год)	Сведения о заключенном контракте (номер, дата, наименование исполнителя)	Стоимость контракта, тыс.руб.	Выполнено работ в соответствии с КС, тыс.руб.	Стадия выполнения работ	Исполнено по работам, %	Срок ввода объекта в эксплуатацию план/факт
6	Работы по ямочному ремонту улиц п.Коренево	Январь 2021	Контракт № 1 от 11.01.2021 г. АО "Кореневское ДЭП"	273,756	273,756	Выполнено	100%	

Глава поселка Коренево



Р.В.Пугачев