

**Информация о реализации программы дорожных работ муниципального образования "поселок Коренево"
Кореневского района Курской области на 01 февраля 2022 года**

№ п/п	Наименование объекта	Планируемый срок заключения контракта (месяц, год)	Сведения о заключенном контракте (номер, дата, наименование исполнителя)	Стоимость контракта, тыс.руб.	Выполнено работ в соответствии с КС, тыс.руб.	Стадия выполнения работ	Исполнено по работам, %	Срок ввода объекта в эксплуатацию план/факт
1	Зимнее грейдирование улиц от снега п.Коренево	Январь 2022	муниципальный контракт № 5 от 17.01.2022 г. АО "Кореневское ДЭП"	17,424	17,424	Выполнено	100%	
2	Зимнее содержание автодорог п.Коренево	Январь 2022	Муниципальный контракт № 01443000098210000070 001 от 22.01.2022 года МУП "ЖКХ" п.Коренево	500,380	0,000	Выполняется	0%	

Глава поселка Коренево



Р.В.Пугачев