


**Информация о реализации программы дорожных работ муниципального образования "поселок Коренево"  
Кореневского района Курской области на 01 октября 2022 года**

№ п/п	Наименование объекта	Планируемый срок заключения контракта (месяц, год)	Сведения о заключенном контракте (номер, дата, наименование исполнителя)	Стоимость контракта, тыс.руб.	Выполнено работ в соответствии с КС, тыс.руб.	Стадия выполнения работ	Исполнено по работам, %	Срок ввода объекта в эксплуатацию план/факт
1	Зимнее грейдирование улиц от снега п.Коренево	Январь 2022	муниципальный контракт № 5 от 17.01.2022 г. АО "Кореневское ДЭП"	17,424	17,424	Выполнено	100%	
2	Зимнее содержание автодорог п.Коренево	Январь 2022	Муниципальный контракт № 01443000098210000070 001 от 22.01.2022 года МУП "ЖКХ" п.Коренево	500,380	500,380	Выполнено	100%	
3	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Красноармейская, ул.Сеймская, ул.Юбилейная, Больничный проезд в п.Коренево	Февраль 2022	Муниципальный контракт № 01442000018210003580 001 от 07.02.2022 года ЗАО "Суджанское ДРСУ №2"	63782,885	63782,885	Выполнено	100%	01.09.2022/ 01.09.2022
4	Грейдирование дорог не имеющих твердого покрытия п.Коренево	Май 2022	муниципальный контракт № 20 от 04.05.2022 г. АО "Кореневское ДЭП"	87,119	87,119	Выполнено	100%	
5	Ямочный ремонт автодорог по улицам п.Коренево	Май 2022	муниципальный контракт № 21 от 04.05.2022 г. АО "Кореневское ДЭП"	591,078	591,078	Выполнено	100%	

№ п/п	Наименование объекта	Планируемый срок заключения контракта (месяц, год)	Сведения о заключенном контракте (номер, дата, наименование исполнителя)	Стоимость контракта, тыс.руб.	Выполнено работ в соответствии с КС, тыс.руб.	Стадия выполнения работ	Исполнено по работам, %	Срок ввода объекта в эксплуатацию план/факт
6	Ямочный ремонт автодорог по улицам п.Коренево	Июнь 2022	муниципальный контракт № 33 от 01.06.2022 г. АО "Кореневское ДЭП"	440,477	440,477	Выполнено	100%	
7	Ямочный ремонт автодорог по улицам п.Коренево	Июль 2022	муниципальный контракт № 41 от 01.07.2022 г. АО "Кореневское ДЭП"	417,831	417,831	Выполнено	100%	
8	Нанесение дорожной разметки на автодороги п.Коренево	Август 2022	Договор № 26К/2022 от 01.08.2022 г. ООО "БелЗНАК"	76,038	76,038	Выполнено	100%	

Глава поселка Коренево



Р.В.Пугачев