

**Информация о реализации программы дорожных работ муниципального образования "поселок Коренево"  
Кореневского района Курской области на 01 мая 2023 года**

№ п/п	Наименование объекта	Планируемый срок заключения контракта (месяц, год)	Сведения о заключенном контракте (номер, дата, наименование исполнителя)	Стоимость контракта, тыс.руб.	Выполнено работ в соответствии с КС, тыс.руб.	Стадия выполнения работ	Исполнено по работам, %	Срок ввода объекта в эксплуатацию план/факт
1	Зимнее содержание автодорог п.Коренево	Декабрь 2022	Муниципальный контракт № 01443000098220000010 001 от 12.12.2022 года МУП "ЖКХ" п.Коренево	942,213	890,782	Выполнено	95%	
2	Грейдирование дорог не имеющих твердого покрытия п.Коренево	Апрель 2023	Муниципальный контракт № 11 от 17.04.2023 г. АО "Кореневское ДЭП"	39,380	39,380	Выполнено	100%	
3	Ямочный ремонт автодорог по улицам п.Коренево	Апрель 2023	Муниципальный контракт № 01443000098230000030 001 от 10.04.2023 года АО "Кореневское ДЭП"	1483,775	0,000	Выполняется	0%	

Глава поселка Коренево



Р.В.Пугачев