

Заказчик (Генподрядчик)	<u>Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области</u> (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик)	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Русь"</u> (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	<u>Благоустройство сквера расположенного по адресу: Курская область, п. Коренево, ул. Ленина.</u> (наименование, адрес)
Объект	<u>Благоустройство сквера расположенного по адресу: Курская область, п. Коренево, ул. Ленина.</u> (наименование)

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	от/1-22
	дата	20.09.2022 г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.11.2022	20.09.2022	01.11.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	2332,16	(243) тыс.руб.
Средства на оплату труда	174,31	(6,54) тыс.руб.
Сметная трудоемкость		789,64 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Тип 1 покрытие из плитки 900 м2												
1	1	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,3678					
		1 ОТ						76,75		28,23	26,65	752
		2 ЭМ						3 030,55		1 114,64		
		3 в т.ч. ОТм						385,16		141,66	26,65	3 775
		4 М						4,34		1,60		
		ЗТ		чел.-ч	9,84		3,619152					
		ЗТм		чел.-ч	28,53		10,493334					
		Итого по расценке						3 111,64		1 144,47		
		ФОТ								169,89		4 527
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020		%	92		92			156,30		4 165
		Прил. п.1.1										
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020		%	46		46			78,15		2 082
		Прил. п.1.1										
		Всего по позиции								1 378,92		
2	2	ФССЦпр-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза			643,65	6,69		4 306,02		
3	3	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,00585					
		1 ОТ						89,70		0,52	26,65	14
		2 ЭМ						2 500,00		14,63		
		3 в т.ч. ОТм						337,50		1,97	26,65	53
		ЗТ		чел.-ч	11,5		0,067275					
		ЗТм		чел.-ч	25		0,14625					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					2 589,70		15,15		
			ФОТ							2,49		67
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2,29		62
		Прил. п.1.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,15		31
		Прил. п.1.1										
			Всего по позиции							18,59		
4	4	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3			0,0585					
		1 ОТ						663,75		38,83	26,65	1 035
		ЗТ		чел.-ч	88,5		5,17725					
			Итого по расценке					663,75		38,83		
			ФОТ							38,83		1 035
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			34,56		921
		Прил. п.1.2										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			15,53		414
		Прил. п.1.2										
			Всего по позиции							88,92		
5	5	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2			0,9					
		1 ОТ						219,94		197,95	26,65	5 275
		2 ЭМ						557,59		501,83		
		3 в т.ч. ОТм						51,27		46,14	26,65	1 230
		4 М						0,78		0,70		
		01.7.12.05-1018	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2	м2	0							
			ЗТ	чел.-ч	27,7		24,93					
			ЗТм	чел.-ч	3,84		3,456					
			Итого по расценке					778,31		700,48		
			ФОТ							244,09		6 505
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			358,81		9 562
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			231,89		6 180
										1 291,18		
		Всего по позиции					900	8,27		7 443,00		
6	6	ФССЦ- 01.7.12.05- 0141	Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полиэфирный, марка: "Славрос ПН-М1 150" (Автомобильные дороги)	м2								
7	7	ФЕР27-04-001- 01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			1,35					
		1 ОТ						115,49		155,91	26,65	4 155
		2 ЭМ						3 262,79		4 404,77		
		3 в т.ч. ОТм						171,22		231,15	26,65	6 160
		4 М						12,20		16,47		
		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
		3Т		чел.-ч	14,4		19,44					
		3Тм		чел.-ч	13,88		18,738					
		Итого по расценке						3 390,48		4 577,15		
		ФОТ								387,06		10 315
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			568,98		15 163
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			367,71		9 799
										5 513,84		
		Всего по позиции					148,5	44,82		6 655,77		
8	8	ФССЦ- 02.3.01.02- 1005	Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	м3								
9	9	ФЕР27-07-002- 01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2			9					
		1 ОТ						205,58		1 850,22	26,65	49 308
		2 ЭМ						449,69		4 047,21		
		3 в т.ч. ОТм						32,10		288,90	26,65	7 699
		4 М						4,88		43,92		
		02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4		156,6					
		3Т		чел.-ч	24,3		218,7					
		3Тм		чел.-ч	2,92		26,28					
		Итого по расценке						660,15		5 941,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							2 139,12		57 007
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113		113			2 417,21		64 418
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		77			1 647,12		43 895
			Всего по позиции							10 005,68		
10	10	ФССЦ-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3			136,08	151,28		20 586,18		
11	11	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-217,728	19,29		-4 199,97		
12	12	ФССЦпг-03-21-01-070	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 70 км	1 т груза			217,728	35,03		7 627,01		
13	13	ФЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2			9					
			1 ОТ					346,41		3 117,69	26,65	83 086
			2 ЭМ					360,17		3 241,53		
			3 в т.ч. ОТм					11,14		100,26	26,65	2 672
			4 М					3,00		27,00		
		04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	0							
		05.2.04.04	Плиты бетонные тротуарные гладкие	м2	100		900					
			ЗТ	чел.-ч	42,4		381,6					
			ЗТм	чел.-ч	0,9		8,1					
			Итого по расценке					709,58		6 386,22		
			ФОТ							3 217,95		85 758
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113		113			3 636,28		96 907
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		77			2 477,82		66 034
			Всего по позиции							12 500,32		
14	14	ФССЦ-04.3.02.13-0004	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	м3			49,5	295,80		14 642,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	ФССЦ-05.2.02.22-0013	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м2			900	104,56		94 104,00		
Бортовые камни												
16	16	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м			1,95					
		1 ОТ						590,51		1 151,49	26,65	30 687
		2 ЭМ						73,02		142,39		
		3 в т.ч. ОТм						8,70		16,97	26,65	452
		4 М						3 690,05		315,08		
		13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		195					
		ЗТ		чел.-ч	69,8		136,11					
		ЗТм		чел.-ч	0,65		1,2675					
		Итого по расценке						825,11		1 608,96		
		ФОТ								1 168,46		31 139
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 717,64		45 774
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 110,04		29 582
		Прил. п.21										
		Всего по позиции					9,8943	592,76		5 864,95		
17	17	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м3								
							0,03861	519,80		20,07		
18	18	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м3								
							195	22,36		4 360,20		
19	19	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт								
Итого по акту:										181 821,94		1 548 479
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:										6 540,84		174 312
Оплата труда рабочих										21 200,06		223 182
Эксплуатация машин										827,05		22 041
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										154 081,04		1 150 985
Материалы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы							196 643,42		1 943 468
			Строительные работы							188 910,36		1 861 420
			в том числе:									
			оплата труда							6 540,84		174 312
			эксплуатация машин и механизмов							13 467,00	10,48	141 134
1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09												
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							827,05		22 041
1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09			материалы							154 081,04	7,47	1 150 985
			накладные расходы							8 892,07		236 972
			сметная прибыль							5 929,41		158 017
1 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 24.02.2022 г. №7009-ИФ/09, прил.4			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							7 733,06	10,61	82 048
			Итого ФОТ (справочно)							7 367,89		196 353
			Итого накладные расходы (справочно)							8 892,07		236 972
			Итого сметная прибыль (справочно)							5 929,41		158 017
			НДС при упрощенной схеме налогообложения (для применения с индексами по статьям затрат)							35 373,16		283 280
			Итого							232 016,58		2 226 748
			Коэффициент приведения цены к цене аукциона 1,047339708							243 000,18		2 332 161,60
			ВСЕГО по акту							243 000,18		2 332 161,60



ГЕН. ДИРЕКТОР

КОВТУН И. С.

Сдал:

Принял:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]