

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области.

(организация, адрес, телефон, факс)

ИП Плиско Ирина Вячеславовна

(организация, адрес, телефон, факс)

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Октябрьская дом № 24.

(наименование, адрес)

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Октябрьская дом № 24.

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

ДТ/1-22

дата

20.09.2022

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.11.2022	20.09.2022	30.11.2022

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛСР 02-01-01, Благоустройство.

Основание: Шифр 03-22/07

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 579,12 (61,82) тыс.руб.

Средства на оплату труда 15,67 (0,59) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 70,36 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции и по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,15625					
			1 ОТ					1 288,05		201,26	26,65	5 364,00
			2 ЭМ					3 690,72		576,68		
			3 в т.ч. ОТм					398,18		62,22	26,65	1 658,00
			ЗТ	чел.-ч	155		24,21875					
			ЗТм	чел.-ч	39,05		6,1015625					
			Итого по расценке					4 978,77		777,94		
			ФОТ							263,48		7 022,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			268,75		7 162,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			142,28		3 792,00
			Всего по позиции							1 188,97		
2	2	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3			0,40625					
			1 ОТ					92,08		37,41	26,65	997,00
			2 ЭМ					287,60		116,84		
			3 в т.ч. ОТм					37,57		15,26	26,65	407,00
			ЗТ	чел.-ч	11,7		4,753125					
			ЗТм	чел.-ч	2,96		1,2025					
			Итого по расценке					379,68		154,25		
			ФОТ							52,67		1 404,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			53,72		1 432,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			28,44		758,00
			Всего по позиции							236,41		
3	3	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			102,5	3,28		336,20		
			Всего по позиции							336,20		
4	4	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			102,5	2,91		298,28		
			Всего по позиции							298,28		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
			Итого прямые затраты (справочно)							1 566,67		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							238,67		
			Эксплуатация машин							1 328,00		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							77,48		
			Строительные работы							2 059,86		
			Строительные работы							1 761,58		
			в том числе:									
			оплата труда							238,67		
			эксплуатация машин и механизмов							1 029,72		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							77,48		
			накладные расходы							322,47		
			сметная прибыль							170,72		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							298,28		
			Итого ФОТ (справочно)							316,15		
			Итого накладные расходы (справочно)							322,47		
			Итого сметная прибыль (справочно)							170,72		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							2 059,86		
Раздел 2. Тип 1 А/б покрытие проезда (33 м х 3,5 м) S=115,5 м2												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,03465					
			1 ОТ					76,75		2,66	26,65	71,00
			2 ЭМ					3 030,55		105,01		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		13,35	26,65	356,00
			4 М					4,34		0,15		
			ЗТ	чел.-ч	9,84		0,340956					
			ЗТм	чел.-ч	28,53		0,9885645					
			Итого по расценке					3 111,64		107,82		
			ФОТ							16,01		427,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			14,73		393,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46			7,36		196,00
			Всего по позиции							129,91		
6	6	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			60,6375	15,35		930,79		
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
			Всего по позиции							930,79		
7	7	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,3465					
			1 ОТ					106,88		37,03	26,65	987,00
			2 ЭМ					241,58		83,71		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		9,13	26,65	243,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		4,341645					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,90783					
			Итого по расценке					348,46		120,74		
			ФОТ							46,16		1 230,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			42,47		1 132,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1		%	46		46			21,23		566,00
		Всего по позиции								184,44		
8	8	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,231					
		1 ОТ						115,49		26,68	26,65	711,00
		2 ЭМ						3 262,79		753,70		
		3 в т.ч. ОТм						171,22		39,55	26,65	1 054,00
		4 М						12,20		2,82		
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
		ЗТ		чел.-ч	14,4		3,3264					
		ЗТм		чел.-ч	13,88		3,20628					
		Итого по расценке						3 390,48		783,20		
		ФОТ								66,23		1 765,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			97,36		2 595,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			62,92		1 677,00
		Всего по позиции								943,48		
9	9	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			25,41	45,92		1 166,83		
			(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции								1 166,83		
10	10	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,1155					
		1 ОТ						269,61		31,14	26,65	830,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					7 442,38		859,59		
			3 в т.ч. ОТм					429,14		49,57	26,65	1 321,00
			4 М					22 322,55		2 578,25		
			3Т	чел.-ч	33		3,8115					
			3Тм	чел.-ч	37,37		4,316235					
			Итого по расценке					30 034,54		3 468,98		
			ФОТ							80,71		2 151,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			118,64		3 162,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			76,67		2 043,00
			Всего по позиции							3 664,29		
11	11	ФССЦпг-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-37,6992	19,29		-727,22		
			Всего по позиции							-727,22		
12	12	ФССЦпг-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			37,6992	58,65		2 211,06		
			Всего по позиции							2 211,06		
13	13	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,1155					
			1 ОТ					154,49		17,84	26,65	475,00
			2 ЭМ					4 510,84		521,00		
			3 в т.ч. ОТм					101,52		11,73	26,65	313,00
			4 М					1 056,43		122,02		
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
			3Т	чел.-ч	16,63		1,920765					
			3Тм	чел.-ч	7,86		0,90783					
			Итого по расценке					5 721,76		660,86		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							29,57		788,00
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			43,47		1 158,00
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			28,09		749,00
			Всего по позиции							732,42		
14	14	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,1155					
			1 ОТ					2,41	2	0,56	26,65	15,00
			2 ЭМ					182,05	2	42,05		
			3 в т.ч. ОТм					4,14	2	0,96	26,65	26,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
			ЗТ	чел.-ч	0,29	2	0,06699					
			ЗТм	чел.-ч	0,33	2	0,07623					
			Итого по расценке					184,46		42,61		
			ФОТ							1,52		41,00
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			2,23		60,00
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			1,44		39,00
			Всего по позиции							46,28		
15	15	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II  (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее)	т			13,86	491,01		6 805,40		
			Всего по позиции							6 805,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-13,86	19,29		-267,36		
			Всего по позиции							-267,36		
17	17	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			13,86	58,65		812,89		
			Всего по позиции							812,89		
Итоги по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (33 м x 3,5 м) S=115,5 м2 :												
			Итого прямые затраты (справочно)							16 116,60		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							115,91		
			Эксплуатация машин							5 325,22		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							124,29		
			Материалы							10 675,47		
			Строительные работы							16 633,21		
			Строительные работы							13 673,05		
			в том числе:									
			оплата труда							115,91		
			эксплуатация машин и механизмов							2 365,06		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							124,29		
			материалы							10 675,47		
			накладные расходы							318,90		
			сметная прибыль							197,71		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 960,16		
			Итого ФОТ (справочно)							240,20		
			Итого накладные расходы (справочно)							318,90		
			Итого сметная прибыль (справочно)							197,71		
			Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (33 м x 3,5 м) S=115,5 м2							16 633,21		
Раздел 3. Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (19 м x 10 м) S=190 м2												
18	18	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,057					
1 ОТ												
								76,75		4,37	26,65	116,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					3 030,55		172,74		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		21,95	26,65	585,00
			4 М					4,34		0,25		
			3Т	чел.-ч	9,84		0,56088					
			3Тм	чел.-ч	28,53		1,62621					
			Итого по расценке					3 111,64		177,36		
			ФОТ							26,32		701,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			24,21		645,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			12,11		322,00
			Всего по позиции							213,68		
19	19	ФССЦпр-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			99,75	15,35		1 531,16		
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
			Всего по позиции							1 531,16		
20	20	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,57					
			1 ОТ					106,88		60,92	26,65	1 624,00
			2 ЭМ					241,58		137,70		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		15,03	26,65	401,00
			3Т	чел.-ч	12,53		7,1421					
			3Тм	чел.-ч	2,62		1,4934					
			Итого по расценке					348,46		198,62		
			ФОТ							75,95		2 025,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			69,87		1 863,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			34,94		932,00
			Всего по позиции							303,43		
21	21	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					115,49		43,89	26,65	1 170,00
			2 ЭМ					3 262,79		1 239,86		
			3 в т.ч. ОТм					171,22		65,06	26,65	1 734,00
			4 М					12,20		4,64		
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			ЗТ	чел.-ч	14,4		5,472					
			ЗТм	чел.-ч	13,88		5,2744					
			Итого по расценке					3 390,48		1 288,39		
			ФОТ							108,95		2 904,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			160,16		4 269,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			103,50		2 759,00
			Всего по позиции							1 552,05		
22	22	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			41,8	45,92		1 919,46		
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							1 919,46		
23	23	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,19					
			1 ОТ					269,61		51,23	26,65	1 365,00
			2 ЭМ					7 442,38		1 414,05		
			3 в т.ч. ОТм					429,14		81,54	26,65	2 173,00
			4 М					22 322,55		4 241,28		
			ЗТ	чел.-ч	33		6,27					
			ЗТм	чел.-ч	37,37		7,1003					
			Итого по расценке					30 034,54		5 706,56		
			ФОТ							132,77		3 538,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			195,17		5 201,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			126,13		3 361,00
			Всего по позиции							6 027,86		
24	24	ФССЦпр-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-62,016	19,29		-1 196,29		
			Всего по позиции							-1 196,29		
25	25	ФССЦпр-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			62,016	58,65		3 637,24		
			Всего по позиции							3 637,24		
26	26	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,19					
		1 ОТ						154,49		29,35	26,65	782,00
		2 ЭМ						4 510,84		857,06		
		3 в т.ч. ОТм						101,52		19,29	26,65	514,00
		4 М						1 056,43		200,72		
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
		ЗТ		чел.-ч	16,63		3,1597					
		ЗТм		чел.-ч	7,86		1,4934					
			Итого по расценке					5 721,76		1 087,13		
			ФОТ							48,64		1 296,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			71,50		1 905,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			46,21		1 231,00
			Всего по позиции							1 204,84		
27	27	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,19					
			1 ОТ					2,41	2	0,92	26,65	25,00
			2 ЭМ					182,05	2	69,18		
			3 в т.ч. ОТм					4,14	2	1,57	26,65	42,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
			ЗТ	чел.-ч	0,29	2	0,1102					
			ЗТм	чел.-ч	0,33	2	0,1254					
			Итого по расценке					184,46		70,10		
			ФОТ							2,49		67,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,66		98,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			2,37		64,00
			Всего по позиции							76,13		
28	28	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			22,8	491,01		11 195,03		
			Всего по позиции							11 195,03		
29	29	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-22,8	19,29		-439,81		
			Всего по позиции							-439,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			22,8	58,65		1 337,22		
			Всего по позиции							1 337,22		
Итого по разделу 3 Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (19 м x 10 м) S=190 м2 :												
			Итого прямые затраты (справочно)							26 512,17		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							190,68		
			Эксплуатация машин							8 760,11		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							204,44		
			Материалы							17 561,38		
			Строительные работы							27 362,00		
			Строительные работы							22 492,48		
			в том числе:									
			оплата труда							190,68		
			эксплуатация машин и механизмов							3 890,59		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							204,44		
			материалы							17 561,38		
			накладные расходы							524,57		
			сметная прибыль							325,26		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							4 869,52		
			Итого ФОТ (справочно)							395,12		
			Итого накладные расходы (справочно)							524,57		
			Итого сметная прибыль (справочно)							325,26		
			Итого по разделу 3 Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (19 м x 10 м) S=190 м2							27 362,00		
Раздел 4. Малые архитектурные формы												
31	31	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3			0,0055					
		1 ОТ						2 184,00		12,01	26,65	320,00
		ЗТ		чел.-ч	280		1,54					
		Итого по расценке						2 184,00		12,01		
		ФОТ								12,01		320,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			10,69		285,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			4,80		128,00
			Всего по позиции							27,50		
32	32	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,00243					
		1 ОТ						106,88		0,26	26,65	7,00
		2 ЭМ						241,58		0,59		
		3 в т.ч. ОТм						26,36		0,06	26,65	2,00
		ЗТ		чел.-ч	12,53		0,0304479					
		ЗТм		чел.-ч	2,62		0,0063666					
		Итого по расценке						348,46		0,85		
		ФОТ								0,32		9,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			0,29		8,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,15		4,00
			Всего по позиции							1,29		
33	33	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,0055					
		1 ОТ						1 053,00		5,79	26,65	154,00
		2 ЭМ						1 566,06		8,61		
		3 в т.ч. ОТм						244,39		1,34	26,65	36,00
		4 М						909,27		5,00		
Н		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,561					
		ЗТ		чел.-ч	135		0,7425					
		ЗТм		чел.-ч	18,12		0,09966					
		Итого по расценке						3 528,33		19,40		
		ФОТ								7,13		190,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			7,27		194,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			4,14		110,00
			Всего по позиции							30,81		
34	34	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,561	592,76		332,54		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							332,54		
35	35	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т			0,06					
			1 ОТ					408,85		24,53	26,65	654,00
			2 ЭМ					425,84		25,55		
			3 в т.ч. ОТм					51,59		3,10	26,65	83,00
			4 М					72,21		4,33		
H		07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1		0,06					
			ЗТ	чел.-ч	42,5		2,55					
			ЗТм	чел.-ч	4,16		0,2496					
			Итого по расценке					906,90		54,41		
			ФОТ							27,63		737,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			28,18		752,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			16,03		427,00
			Всего по позиции							98,62		
36	36	ФССЦ-15.2.03.04-0061	Скамья парковая: СК-25, размеры 1800х480х1030 мм	шт			2	1 716,69		3 433,38		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							3 433,38		
37	37	ФССЦ-15.2.03.06-0013	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм	шт			1	524,20		524,20		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							524,20		
Итого по разделу 4 Малые архитектурные формы :												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты (справочно)							4 376,79		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							42,59		
			Эксплуатация машин							34,75		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							4,50		
			Материалы							4 299,45		
			Строительные работы							4 448,34		
			в том числе:									
			оплата труда							42,59		
			эксплуатация машин и механизмов							34,75		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,50		
			материалы							4 299,45		
			накладные расходы							46,43		
			сметная прибыль							25,12		
			Итого ФОТ (справочно)							47,09		
			Итого накладные расходы (справочно)							46,43		
			Итого сметная прибыль (справочно)							25,12		
			<b>Итого по разделу 4 Малые архитектурные формы</b>							<b>4 448,34</b>		
<b>Итого по акту:</b>												
			Итого прямые затраты (справочно)							48 572,23		421 666,00
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							587,85		15 667,00
			Эксплуатация машин							15 448,08		162 953,00
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							410,71		10 948,00
			Материалы							32 536,30		243 046,00
			Строительные работы							50 503,41		473 138,00
			Строительные работы							42 375,45		386 900,00
			в том числе:									
			оплата труда							587,85		15 667,00
			эксплуатация машин и механизмов							7 320,12	10,48	76 715,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							410,71		10 948,00

1 кв 2022 СМР  
Минстрой  
России  
Письмо №  
7009-ИФ-09 от  
24.02.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 кв 2022 СМР Минстрой России Письмо № 7009-ИФ-09 от 24.02.2022	материалы							32 536,30	7,47	243 046,00
			накладные расходы							1 212,37		32 314,00
			сметная прибыль							718,81		19 158,00
		1 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 24.02.2022 г. №7009-ИФ09, прил.4	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							8 127,96	10,61	86 238,00
			Итого ФОТ (справочно)							998,56		26 615,00
			Итого накладные расходы (справочно)							1 212,37		32 314,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							718,81		19 158,00
			Непредвиденные затраты 2%							1 010,07		9 463,00
			<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>51 513,48</b>		<b>482 601,00</b>
			НДС 20%							10 302,70		96 519,00
			<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>61 816,18</b>		<b>579 120,00</b>

Сдал: ИП Плиско Ирина Вячеславовна

(Плиско И.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области.  
Глава поселка Коренево

(Пугачев Р.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]