

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области.

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

ИП Плиско Ирина Вячеславовна

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская дом № 23.

(наименование, адрес)

Объект

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская дом № 23.

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

ДТ/8-22

дата

20.09.2022

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.11.2022	20.09.2022	30.11.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛСР 02-01-01, Благоустройство.

Основание: Шифр 03-22/04

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

460,94 (47,76) тыс.руб.

Средства на оплату труда

15,56 (0,58) тыс.руб.

Сметная трудоемкость

69,83 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,12325					
			1 ОТ					1 288,05		158,75	26,65	4 231,00
			2 ЭМ					3 690,72		454,88		
			3 в т.ч. ОТм					398,18		49,08	26,65	1 308,00
			3Т	чел.-ч	155		19,10375					
			3Тм	чел.-ч	39,05		4,8129125					
			Итого по расценке					4 978,77		613,63		
			ФОТ							207,83		5 539,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			211,99		5 650,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			112,23		2 991,00
			Всего по позиции							937,85		
2	2	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3			0,32045					
			1 ОТ					92,08		29,51	26,65	786,00
			2 ЭМ					287,60		92,16		
			3 в т.ч. ОТм					37,57		12,04	26,65	321,00
			3Т	чел.-ч	11,7		3,749265					
			3Тм	чел.-ч	2,96		0,948532					
			Итого по расценке					379,68		121,67		
			ФОТ							41,55		1 107,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			42,38		1 129,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			22,44		598,00
			Всего по позиции							186,49		
3	3	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			80,852	3,28		265,19		
			Всего по позиции							265,19		
4	4	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			80,852	2,91		235,28		
			Всего по позиции							235,28		
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :												
			Итого прямые затраты (справочно)							1 235,77		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							188,26		
			Эксплуатация машин							1 047,51		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							61,12		
			Строительные работы							1 624,81		
			Строительные работы							1 389,53		
			в том числе:									
			оплата труда							188,26		
			эксплуатация машин и механизмов							812,23		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							61,12		
			накладные расходы							254,37		
			сметная прибыль							134,67		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							235,28		
			Итого ФОТ (справочно)							249,38		
			Итого накладные расходы (справочно)							254,37		
			Итого сметная прибыль (справочно)							134,67		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							1 624,81		
Раздел 2. Тип 1 А/б покрытие проезда (43 м x 3,5 м) S=150,5 м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,04515					
			1 ОТ					76,75		3,47	26,65	92,00
			2 ЭМ					3 030,55		136,83		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		17,39	26,65	463,00
			4 М					4,34		0,20		
			ЗТ	чел.-ч	9,84		0,444276					
			ЗТм	чел.-ч	28,53		1,2881295					
			Итого по расценке					3 111,64		140,50		
			ФОТ							20,86		555,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			19,19		511,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			9,60		255,00
			Всего по позиции							169,29		
6	6	ФССЦпр-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			79,0125	15,35		1 212,84		
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
			Всего по позиции							1 212,84		
7	7	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,4515					
			1 ОТ					106,88		48,26	26,65	1 286,00
			2 ЭМ					241,58		109,07		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		11,90	26,65	317,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		5,657295					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		1,18293					
			Итого по расценке					348,46		157,33		
			ФОТ							60,16		1 603,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			55,35		1 475,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1		%	46		46			27,67		737,00
		Всего по позиции								240,35		
8	8	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,301					
		1 ОТ						115,49		34,76	26,65	926,00
		2 ЭМ						3 262,79		982,10		
		3 в т.ч. ОТм						171,22		51,54	26,65	1 374,00
		4 М						12,20		3,67		
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
		3Т		чел.-ч	14,4		4,3344					
		3Тм		чел.-ч	13,88		4,17788					
		Итого по расценке						3 390,48		1 020,53		
		ФОТ								86,30		2 300,00
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			126,86		3 381,00
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			81,99		2 185,00
		Всего по позиции								1 229,38		
9	9	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			33,11	45,92		1 520,41		
		(Автомобильные дороги)										
		Всего по позиции								1 520,41		
10	10	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,1505					
		1 ОТ						269,61		40,58	26,65	1 081,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					7 442,38		1 120,08		
			3 в т.ч. ОТм					429,14		64,59	26,65	1 721,00
			4 М					22 322,55		3 359,54		
			3Т	чел.-ч	33		4,9665					
			3Тм	чел.-ч	37,37		5,624185					
			Итого по расценке					30 034,54		4 520,20		
			ФОТ							105,17		2 802,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			154,60		4 119,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			99,91		2 662,00
			Всего по позиции							4 774,71		
11	11	ФССЦпг-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-49,1232	19,29		-947,59		
			Всего по позиции							-947,59		
12	12	ФССЦпг-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			49,1232	58,65		2 881,08		
			Всего по позиции							2 881,08		
13	13	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,1505					
			1 ОТ					154,49		23,25	26,65	620,00
			2 ЭМ					4 510,84		678,88		
			3 в т.ч. ОТм					101,52		15,28	26,65	407,00
			4 М					1 056,43		158,99		
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
			3Т	чел.-ч	16,63		2,502815					
			3Тм	чел.-ч	7,86		1,18293					
			Итого по расценке					5 721,76		861,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							38,53		1 027,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			56,64		1 510,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			36,60		976,00
			Всего по позиции							954,36		
14	14	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,1505					
		1 ОТ						2,41	2	0,73	26,65	19,00
		2 ЭМ						182,05	2	54,80		
		3 в т.ч. ОТм						4,14	2	1,25	26,65	33,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
		ЗТ		чел.-ч	0,29	2	0,08729					
		ЗТм		чел.-ч	0,33	2	0,09933					
			Итого по расценке					184,46		55,53		
			ФОТ							1,98		52,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2,91		76,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1,88		49,00
			Всего по позиции							60,32		
15	15	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			18,06	491,01		8 867,64		
			Всего по позиции							8 867,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-18,06	19,29		-348,38		
			Всего по позиции							-348,38		
17	17	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			18,06	58,65		1 059,22		
			Всего по позиции							1 059,22		
Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (43 м x 3,5 м) S=150,5 м2 :												
			Итого прямые затраты (справочно)							21 000,43		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							151,05		
			Эксплуатация машин							6 938,93		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							161,95		
			Материалы							13 910,45		
			Строительные работы							21 673,63		
			Строительные работы							17 816,46		
			в том числе:									
			оплата труда							151,05		
			эксплуатация машин и механизмов							3 081,76		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							161,95		
			материалы							13 910,45		
			накладные расходы							415,55		
			сметная прибыль							257,65		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3 857,17		
			Итого ФОТ (справочно)							313,00		
			Итого накладные расходы (справочно)							415,55		
			Итого сметная прибыль (справочно)							257,65		
			Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (43 м x 3,5 м) S=150,5 м2							21 673,63		
Раздел 3. Тип 3 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (16 м x 6 м) S=96 м2												
18	18	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,0288					
1 ОТ												
								76,75		2,21	26,65	59,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					3 030,55		87,28		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		11,09	26,65	296,00
			4 М					4,34		0,12		
			ЗТ	чел.-ч	9,84		0,283392					
			ЗТм	чел.-ч	28,53		0,821664					
			Итого по расценке					3 111,64		89,61		
			ФОТ							13,30		355,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			12,24		327,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			6,12		163,00
			Всего по позиции							107,97		
19	19	ФССЦпр-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			50,4	15,35		773,64		
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
			Всего по позиции							773,64		
20	20	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,288					
			1 ОТ					106,88		30,78	26,65	820,00
			2 ЭМ					241,58		69,58		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		7,59	26,65	202,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		3,60864					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,75456					
			Итого по расценке					348,46		100,36		
			ФОТ							38,37		1 022,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			35,30		940,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			17,65		470,00
			Всего по позиции							153,31		
21	21	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,192					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					115,49		22,17	26,65	591,00
			2 ЭМ					3 262,79		626,46		
			3 в т.ч. ОТм					171,22		32,87	26,65	876,00
			4 М					12,20		2,34		
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			3Т	чел.-ч	14,4		2,7648					
			3Тм	чел.-ч	13,88		2,66496					
			Итого по расценке					3 390,48		650,97		
			ФОТ							55,04		1 467,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			80,91		2 156,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			52,29		1 394,00
			Всего по позиции							784,17		
22	22	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			21,12	45,92		969,83		
			(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
			Всего по позиции							969,83		
23	23	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,096					
			1 ОТ					269,61		25,88	26,65	690,00
			2 ЭМ					7 442,38		714,47		
			3 в т.ч. ОТм					429,14		41,20	26,65	1 098,00
			4 М					22 322,55		2 142,96		
			3Т	чел.-ч	33		3,168					
			3Тм	чел.-ч	37,37		3,58752					
			Итого по расценке					30 034,54		2 883,31		
			ФОТ							67,08		1 788,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			98,61		2 628,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			63,73		1 699,00
			Всего по позиции							3 045,65		
24	24	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-31,3344	19,29		-604,44		
			Всего по позиции							-604,44		
25	25	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			31,3344	58,65		1 837,76		
			Всего по позиции							1 837,76		
26	26	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,096					
			1 ОТ					154,49		14,83	26,65	395,00
			2 ЭМ					4 510,84		433,04		
			3 в т.ч. ОТм					101,52		9,75	26,65	260,00
			4 М					1 056,43		101,42		
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
			ЗТ	чел.-ч	16,63		1,59648					
			ЗТм	чел.-ч	7,86		0,75456					
			Итого по расценке					5 721,76		549,29		
			ФОТ							24,58		655,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			36,13		963,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			23,35		622,00
		Всего по позиции									608,77	
27	27	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,096					
		1 ОТ						4,82	2	0,93	26,65	25,00
		2 ЭМ						257,15	2	49,37		
		3 в т.ч. ОТм						5,37	2	1,03	26,65	27,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
		ЗТ		чел.-ч	0,58	2	0,11136					
		ЗТм		чел.-ч	0,41	2	0,07872					
		Итого по расценке									261,97	50,30
		ФОТ									1,96	52,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2,88		76,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1,86		49,00
		Всего по позиции									55,04	
28	28	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			11,52	491,01		5 656,44		
		Всего по позиции									5 656,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-11,52	19,29		-222,22		
			Всего по позиции							-222,22		
30	30	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			11,52	58,65		675,65		
			Всего по позиции							675,65		
Итого по разделу 3 Тип 3 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (16 м x 6 м) S=96 м2 :											13 410,50	
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих											96,80	
Эксплуатация машин											4 440,59	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											103,53	
Материалы											8 873,11	
Строительные работы											13 841,57	
Строительные работы											11 381,18	
в том числе:												
оплата труда											96,80	
эксплуатация машин и механизмов											1 980,20	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											103,53	
материалы											8 873,11	
накладные расходы											266,07	
сметная прибыль											165,00	
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											2 460,39	
Итого ФОТ (справочно)											200,33	
Итого накладные расходы (справочно)											266,07	
Итого сметная прибыль (справочно)											165,00	
Итого по разделу 3 Тип 3 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (16 м x 6 м) S=96 м2											13 841,57	
Раздел 4. Стыковочные элементы												
31	31	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м			0,25					
		1 ОТ						590,51		147,63	26,65	3 934,00
		2 ЭМ						73,02		18,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТм					8,70		2,18	26,65	58,00
			4 М					3 690,05		922,51		
H		13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		25					
			ЗТ	чел.-ч	69,8		17,45					
			ЗТм	чел.-ч	0,65		0,1625					
			Итого по расценке					4 353,58		1 088,40		
			ФОТ							149,81		3 992,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			220,22		5 868,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			142,32		3 792,00
			Всего по позиции							1 450,94		
32	32	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-1,475	592,76		-874,32		
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							-874,32		
33	33	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,015	519,80		-7,80		
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							-7,80		
34	34	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,2685	592,76		751,92		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							751,92		
35	35	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,00495	519,80		2,57		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							2,57		
36	36	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			25	22,36		559,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)													
Всего по позиции										559,00			
Итого по разделу 4 Стыковочные элементы :													
Итого прямые затраты (справочно)										1 519,77			
в том числе:													
Оплата труда рабочих										147,63			
Эксплуатация машин										18,26			
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										2,18			
Материалы										1 353,88			
Строительные работы										1 882,31			
в том числе:													
оплата труда										147,63			
эксплуатация машин и механизмов										18,26			
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										2,18			
материалы										1 353,88			
накладные расходы										220,22			
сметная прибыль										142,32			
Итого ФОТ (справочно)										149,81			
Итого накладные расходы (справочно)										220,22			
Итого сметная прибыль (справочно)										142,32			
Итого по разделу 4 Стыковочные элементы										1 882,31			
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)										37 166,47		327 141,00	
в том числе:													
Оплата труда рабочих										583,74		15 555,00	
Эксплуатация машин										12 445,29		131 279,00	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										328,78		8 761,00	
Материалы										24 137,44		180 307,00	
Строительные работы										39 022,32		376 592,00	
Строительные работы										32 469,48		307 066,00	
в том числе:													
оплата труда										583,74		15 555,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 кв 2022 СМР Минстрой России Письмо № 7009-ИФ-09 от 24.02.2022	эксплуатация машин и механизмов							5 892,45	10,48	61 753,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							328,78		8 761,00
		1 кв 2022 СМР Минстрой России Письмо № 7009-ИФ-09 от 24.02.2022	материалы							24 137,44	7,47	180 307,00
			накладные расходы							1 156,21		30 809,00
			сметная прибыль							699,64		18 642,00
		1 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 24.02.2022 г. №7009-ИФ09, прил.4	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							6 552,84	10,61	69 526,00
			Итого ФОТ (справочно)							912,52		24 316,00
			Итого накладные расходы (справочно)							1 156,21		30 809,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							699,64		18 642,00
			Непредвиденные затраты 2%							780,45		7 532,00
			Итого с непредвиденными							39 802,77		384 124,00
			НДС 20%							7 960,55		76 816,00
			ВСЕГО по акту							47 763,32		460 940,00

Сдал: ИП Плиско Ирина Вячеславовна

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области.
Глава поселка Коренево

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



(Плиско И.В.)

(Пугачев Р.В.)

