

Инвестор \_\_\_\_\_

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_ (организация, адрес, телефон, факс)  
Администрация поселка Кореево Кореневского района Курской области.

Подрядчик (Субподрядчик) \_\_\_\_\_ (организация, адрес, телефон, факс)  
ИП Плиско рина Вячеславона

Стройка \_\_\_\_\_ (организация, адрес, телефон, факс)  
Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Новостройка дом № 3.

Объект \_\_\_\_\_ (наименование, адрес)  
Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Новостройка дом № 3.

\_\_\_\_\_ (наименование)

Вид деятельности по ОКДП \_\_\_\_\_

Договор подряда (контракт) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
номер	ДТ/6-22
дата	20.09.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.11.2022	20.09.2022	30.11.2022

## АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛСР 02-01-01, Благоустройство.

Основание: Шифр 03-22/06

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 753,17 (80,18) тыс.руб.

Средства на оплату труда 24,44 (0,92) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 108,66 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции и по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>												
1	1	ФЕР63-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,18445					
			1 ОТ					1 288,05		237,58	26,65	6 332,00
			2 ЭМ					3 690,72		680,75		
			3 в т.ч. ОТм					398,18		73,44	26,65	1 957,00
			ЗТ	чел.-ч	155		28,58975					
			ЗТм	чел.-ч	39,05		7,2027725					
			Итого по расценке					4 978,77		918,33		
			ФОТ							311,02		8 289,00
		Приказ № 312/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			317,24		8 455,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			167,95		4 476,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 403,52</b>		
2	2	ФЕР68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3			0,47957					
			1 ОТ					92,08		44,16	26,65	1 177,00
			2 ЭМ					287,60		137,92		
			3 в т.ч. ОТм					37,57		18,02	26,65	480,00
			ЗТ	чел.-ч	11,7		5,610969					
			ЗТм	чел.-ч	2,96		1,4195272					
			Итого по расценке					379,68		182,08		
			ФОТ							62,18		1 657,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			63,42		1 690,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			33,58		895,00
			Всего по позиции							279,08		
3	3	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			120,9992	3,28		396,88		
			Всего по позиции							396,88		
4	4	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			120,9992	2,91		352,11		
			Всего по позиции							352,11		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
Итого прямые затраты (справочно)										1 849,40		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										281,74		
Эксплуатация машин										1 567,66		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										91,46		
Строительные работы										2 431,59		
Строительные работы										1 682,60		
в том числе:												
оплата труда										281,74		
эксплуатация машин и механизмов										818,67		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										91,46		
накладные расходы										380,66		
сметная прибыль										201,53		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										748,99		
Итого ФОТ (справочно)										373,20		
Итого накладные расходы (справочно)										380,66		
Итого сметная прибыль (справочно)										201,53		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										2 431,59		
Раздел 2. Тип 1 А/б покрытие проезда (70 м х 3,5 м) S=245 м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,0735					
			1 ОТ					76,75		5,64	26,65	150,00
			2 ЭМ					3 030,55		222,75		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		28,31	26,65	754,00
			4 М					4,34		0,32		
			ЗТ	чел.-ч	9,84		0,72324					
			ЗТм	чел.-ч	28,53		2,096955					
			Итого по расценке					3 111,64		228,71		
			ФОТ							33,95		904,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	92		92			31,23		832,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	46		46			15,62		416,00
		Прил. п.1.1	Прил. п.1.1									
			Всего по позиции							275,56		
6	6	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			128,625	15,35		1 974,39		
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
			Всего по позиции							1 974,39		
7	7	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,735					
			1 ОТ					106,88		78,56	26,65	2 094,00
			2 ЭМ					241,58		177,56		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		19,37	26,65	516,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		9,20955					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		1,9257					
			Итого по расценке					348,46		256,12		
			ФОТ							97,93		2 610,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	92		92			90,10		2 401,00
		Прил. п.1.1	Прил. п.1.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1		%	46		46			45,05		1 201,00
		Всего по позиции								391,27		
8	8	ФЕР27-04-001- Устройство подстилающих и 01 выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3				0,49					
		1 ОТ						115,49		56,59	26,65	1 508,00
		2 ЭМ						3 262,79		1 598,77		
		3 в т.ч. ОТм						171,22		83,90	26,65	2 236,00
		4 М						12,20		5,98		
П,Н		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3		0							
		ЗТ	чел.-ч		14,4		7,056					
		ЗТм	чел.-ч		13,88		6,8012					
		Итого по расценке						3 390,48		1 661,34		
		ФОТ								140,49		3 744,00
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			206,52		5 504,00
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			133,47		3 557,00
		Всего по позиции								2 001,33		
9	9	ФССЦ- 02.3.01.02- 0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			53,9	45,92		2 475,09		
		(Автомобильные дороги)										
		Всего по позиции								2 475,09		
10	10	ФЕР27-04-006- Устройство оснований толщиной 15 см из 01 щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2				0,245					
		1 ОТ						269,61		66,05	26,65	1 760,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					7 442,38		1 823,38		
			3 в т.ч. ОТм					429,14		105,14	26,65	2 802,00
			4 М					22 322,55		5 469,02		
			ЗТ	чел.-ч	33		8,085					
			ЗТм	чел.-ч	37,37		9,15565					
			Итого по расценке					30 034,54		7 358,45		
			ФОТ							171,19		4 562,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			251,65		6 706,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			162,63		4 334,00
			Всего по позиции							7 772,73		
11	11	ФССЦпр-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-79,968	19,29		-1 542,58		
			Всего по позиции							-1 542,58		
12	12	ФССЦпр-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			79,968	58,65		4 690,12		
			Всего по позиции							4 690,12		
13	13	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,245					
			1 ОТ					154,49		37,85	26,65	1 009,00
			2 ЭМ					4 510,84		1 105,16		
			3 в т.ч. ОТм					101,52		24,87	26,65	663,00
			4 М					1 056,43		258,83		
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	м	0							
			ЗТ	чел.-ч	16,63		4,07435					
			ЗТм	чел.-ч	7,86		1,9257					
			Итого по расценке					5 721,76		1 401,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							62,72		1 672,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			92,20		2 458,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			59,58		1 588,00
			Всего по позиции							1 553,62		
14	14	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)		1000 м2		0,245					
		1 ОТ						2,41	2	1,18	26,65	31,00
		2 ЭМ						182,05	2	89,20		
		3 в т.ч. ОТм						4,14	2	2,03	26,65	54,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
		ЗТ		чел.-ч	0,29	2	0,1421					
		ЗТм		чел.-ч	0,33	2	0,1617					
			Итого по расценке					184,46		90,38		
			ФОТ							3,21		85,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4,72		125,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			3,05		81,00
			Всего по позиции							98,15		
15	15	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II  (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			29,4	491,01		14 435,69		
			Всего по позиции							14 435,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 30 км	1 т груза			-29,4	19,29		-567,13		
			Всего по позиции							-567,13		
17	17	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 130 км	1 т груза			29,4	58,65		1 724,31		
			Всего по позиции							1 724,31		
Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (70 м x 3,5 м) S=245 м2 :											34 186,73	
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих											245,87	
Эксплуатация машин											11 295,93	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											263,62	
Материалы											22 644,93	
Строительные работы											35 282,55	
Строительные работы											29 003,44	
в том числе:												
оплата труда											245,87	
эксплуатация машин и механизмов											5 016,82	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											263,62	
материалы											22 644,93	
накладные расходы											676,42	
сметная прибыль											419,40	
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											6 279,11	
Итого ОТ (справочно)											509,49	
Итого накладные расходы (справочно)											676,42	
Итого сметная прибыль (справочно)											419,40	
Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (70 м x 3,5 м) S=245 м2											35 282,55	
Раздел 3. Тип 2 А/б покрытие проезда (70 м x 3,5 м) S=59,5 м2												
18	18	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа пунктов 2	1000 м3			0,01785					
			1 ОТ					76,75		1,37	26,65	37,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					3 030,55		54,10		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		6,88	26,65	183,00
			4 М					4,34		0,08		
			ЗТ	чел.-ч	9,84		0,175644					
			ЗТм	чел.-ч	28,53		0,5092605					
			Итого по расценке					3 111,64		55,55		
			ФОТ							8,25		220,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			7,59		202,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			3,80		101,00
			Всего по позиции							66,94		
19	19	ФССЦпр-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			31,2375	15,35		479,50		
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
			Всего по позиции							479,50		
20	20	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,1785					
			1 ОТ					106,88		19,08	26,65	508,00
			2 ЭМ					241,58		43,12		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		4,71	26,65	126,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		2,236605					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,46767					
			Итого по расценке					348,46		62,20		
			ФОТ							23,79		634,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			21,89		583,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			10,94		292,00
			Всего по позиции							95,03		
21	21	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,119					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					115,49		13,74	26,65	366,00
			2 ЭМ					3 262,79		388,27		
			3 в т.ч. ОТм					171,22		20,38	26,65	543,00
			4 М					12,20		1,45		
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			ЗТ	чел.-ч	14,4		1,7136					
			ЗТм	чел.-ч	13,88		1,65172					
			Итого по расценке					3 390,48		403,46		
			ФОТ							34,12		909,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			50,16		1 336,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			32,41		864,00
			Всего по позиции							486,03		
22	22	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			13,09	45,92		601,09		
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							601,09		
23	23	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,0595					
			1 ОТ					269,61		16,04	26,65	427,00
			2 ЭМ					7 442,38		442,82		
			3 в т.ч. ОТм					429,14		25,53	26,65	680,00
			4 М					22 322,55		1 328,19		
			ЗТ	чел.-ч	33		1,9635					
			ЗТм	чел.-ч	37,37		2,223515					
			Итого по расценке					30 034,54		1 787,05		
			ФОТ							41,57		1 107,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			61,11		1 627,00
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			39,49		1 052,00
		Всего по позиции								1 887,65		
24	24	ФССЦпг-03-21- Перевозка грузов автомобилями- 01-030 самосвалами грузоподъемностью 10 т ФЕР27-04-006- работающих вне карьера на расстояние: I 01 класс груза до 30 км	1 т груза				-19,4208	19,29		-374,63		
		Всего по позиции								-374,63		
25	25	ФССЦпг-03-21- Перевозка грузов автомобилями- 01-130 самосвалами грузоподъемностью 10 т ФЕР27-04-006- работающих вне карьера на расстояние: I 01 класс груза до 130 км	1 т груза				19,4208	58,65		1 139,03		
		Всего по позиции								1 139,03		
26	26	ФЕР27-06-031- Устройство покрытия из горячих 01 асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2				0,0595					
		1 ОТ						154,49		9,19	26,65	245,00
		2 ЭМ						4 510,84		268,39		
		3 в т.ч. ОТм						101,52		6,04	26,65	161,00
		4 М						1 056,43		62,86		
П,Н		04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	т	0								
		ЗТ	чел.-ч	16,63			0,989485					
		ЗТм	чел.-ч	7,86			0,46767					
		Итого по расценке						5 721,76		340,44		
		ФОТ								15,23		406,00
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			22,39		597,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			14,47		386,00
			Всего по позиции							377,30		
27	27	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,0595					
			1 ОТ					2,41	2	0,29	26,65	8,00
			2 ЭМ					182,05	2	21,66		
			3 в т.ч. ОТм					4,14	2	0,49	26,65	13,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	м	0	2						
			ЗТ	чел.-ч	0,29	2	0,03451					
			ЗТм	чел.-ч	0,33	2	0,03927					
			Итого по расценке					184,46		21,95		
			ФОТ							0,78		21,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1,15		31,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			0,74		20,00
			Всего по позиции							23,84		
28	28	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			7,14	491,01		3 505,81		
			Всего по позиции							3 505,81		
29	29	ФССЦпр-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-7,14	19,29		-137,73		
			Всего по позиции							-137,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			7,14	58,65		418,76		
			Всего по позиции							418,76		
Итого по разделу 3 Тип 2 А/б покрытие проезда (17 м х 3,5 м) S=59,5 м2 :												
			Итого прямые затраты (справочно)							8 302,48		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							59,71		
			Эксплуатация машин							2 743,29		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							64,03		
			Материалы							5 499,48		
			Строительные работы							8 568,62		
			Строительные работы							7 043,69		
			в том числе:									
			оплата труда							59,71		
			эксплуатация машин и механизмов							1 218,36		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							64,03		
			материалы							5 499,48		
			накладные расходы							164,29		
			сметная прибыль							101,85		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 524,93		
			Итого ФОТ (справочно)							123,74		
			Итого накладные расходы (справочно)							164,29		
			Итого сметная прибыль (справочно)							101,85		
			Итого по разделу 3 Тип 2 А/б покрытие проезда (17 м х 3,5 м) S=59,5 м2							8 568,62		
Раздел 4. Тип 2 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (9,2 м х 4 м) х 1 шт.; (9,2 м х 3 м) S= 64,4 м2												
31	31	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,01932					
			1 ОТ					76,75		1,48	26,65	39,00
			2 ЭМ					3 030,55		58,55		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		7,44	26,65	198,00
			4 М					4,34		0,08		
			3Т	чел.-ч	9,84		0,1901088					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	28,53		0,5511996					
			Итого по расценке					3 111,64		60,11		
			ФОТ							8,92		237,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			8,21		218,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			4,10		109,00
			Всего по позиции							72,42		
32	32	ФССЦпг-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза			33,81	15,35		518,98		
			Всего по позиции							518,98		
33	33	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,1932					
		1 ОТ						106,88		20,65	26,65	550,00
		2 ЭМ						241,58		46,67		
		3 в т.ч. ОТм						26,36		5,09	26,65	136,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		2,420796					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,506184					
			Итого по расценке					348,46		67,32		
			ФОТ							25,74		686,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			23,68		631,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			11,84		316,00
			Всего по позиции							102,84		
34	34	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,1288					
		1 ОТ						115,49		14,88	26,65	397,00
		2 ЭМ						3 262,79		420,25		
		3 в т.ч. ОТм						171,22		22,05	26,65	588,00
		4 М						12,20		1,57		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			ЗТ	чел.-ч	14,4		1,85472					
			ЗТм	чел.-ч	13,88		1,787744					
			Итого по расценке					3 390,48		436,70		
			ФОТ							36,93		985,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			54,29		1 448,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			35,08		936,00
			Всего по позиции							526,07		
35	35	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			14,168	45,92		650,59		
			(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
			Всего по позиции							650,59		
36	36	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (15 см)	100 м2			0,644					
			1 ОТ					205,58		132,39	26,65	3 528,00
			2 ЭМ					449,69		289,60		
			3 в т.ч. ОТм					32,10		20,67	26,65	551,00
			4 М					4,88		3,14		
Н		02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4		11,2056					
			ЗТ	чел.-ч	24,3		15,6492					
			ЗТм	чел.-ч	2,92		1,88048					
			Итого по расценке					660,15		425,13		
			ФОТ							153,06		4 079,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			172,96		4 609,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1		%	77		77			117,86		3 141,00
		Всего по позиции								715,95		
37	37	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	100 м2			0,644					
		1 ОТ						4,57	3	8,83	26,65	235,00
		2 ЭМ						9,00	3	17,39		
		3 в т.ч. ОТм						1,01	3	1,95	26,65	52,00
H		02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	1,5	3	2,898					
		ЗТ		чел.-ч	0,54	3	1,04328					
		ЗТм		чел.-ч	0,1	3	0,1932					
		Итого по расценке						13,57		26,22		
		ФОТ								10,78		287,00
		Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1		%	113		113			12,18		324,00
		Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1		%	77		77			8,30		221,00
		Всего по позиции								46,70		
38	38	ФССЦ-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			14,104	151,28		2 133,65		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Всего по позиции								2 133,65		
39	39	ФССЦпр-03-21-01-030 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-22,56576	19,29		-435,29		
		Всего по позиции								-435,29		
40	40	ФССЦпр-03-21-01-130 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			22,56576	58,65		1 323,48		
		Всего по позиции								1 323,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,0644					
			1 ОТ					170,56		10,98	26,65	293,00
			2 ЭМ					4 373,52		281,65		
			3 в т.ч. ОТм					99,26		6,39	26,65	170,00
			4 М					2,24		0,14		
Н		01.2.01.01	Битум	т	0,65		0,04186					
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
			ЗТ	чел.-ч	18,58		1,196552					
			ЗТм	чел.-ч	7,98		0,513912					
			Итого по расценке					4 546,32		292,77		
			ФОТ							17,37		463,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			19,63		523,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			13,37		357,00
			Всего по позиции							325,77		
42	42	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	100 м2			0,644					
			1 ОТ					21,55	4	55,51	26,65	1 479,00
			2 ЭМ					8,40	4	21,64		
Н		04.2.02.01	Смесь асфальтобетонная	т	1,21	4	3,11696					
			ЗТ	чел.-ч	2,32	4	5,97632					
			Итого по расценке					29,95		77,15		
			ФОТ							55,51		1 479,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			62,73		1 671,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			42,74		1 139,00
			Всего по позиции							182,62		
43	43	ФССЦ-01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	т			0,04186	1 615,23		67,61		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							67,61		
44	44	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т			7,728	491,01		3 794,53		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							3 794,53		
45	45	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-7,728	19,29		-149,07		
			Всего по позиции							-149,07		
46	46	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			7,728	58,65		453,25		
			Всего по позиции							453,25		
Итого по разделу 4 Тип 2 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (9,2 м x 4 м) x 1 шт.; (9,2 м x 3 м) S= 64,4 м2 :												
			Итого прямые затраты (справочно)							9 743,13		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							244,72		
			Эксплуатация машин							2 847,10		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							63,59		
			Материалы							6 651,31		
			Строительные работы							10 330,10		
			Строительные работы							8 618,75		
			в том числе:									
			оплата труда							244,72		
			эксплуатация машин и механизмов							1 135,75		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							63,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			материалы							6 651,31		
			накладные расходы							353,68		
			сметная прибыль							233,29		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 711,35		
			Итого ФОТ (справочно)							308,31		
			Итого накладные расходы (справочно)							353,68		
			Итого сметная прибыль (справочно)							233,29		
			Итого по разделу 4 Тип 2 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (9,2 м х 4 м) х 1 шт.; (9,2 м х 3 м) S= 64,4 м2							10 330,10		
<b>Раздел 5. Малые архитектурные формы</b>												
47	47	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3			0,01098					
		1 ОТ						2 184,00		23,98	26,65	639,00
		ЗТ		чел.-ч	280		3,0744					
		Итого по расценке						2 184,00		23,98		
		ФОТ								23,98		639,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			21,34		569,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			9,59		256,00
		Всего по позиции								54,91		
48	48	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,00486					
		1 ОТ						106,88		0,52	26,65	14,00
		2 ЭМ						241,58		1,17		
		3 в т.ч. ОТм						26,36		0,13	26,65	3,00
		ЗТ		чел.-ч	12,53		0,0608958					
		ЗТм		чел.-ч	2,62		0,0127332					
		Итого по расценке						348,46		1,69		
		ФОТ								0,65		17,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			0,60		16,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1		%	46		46			0,30		8,00
		Всего по позиции								2,59		
49	49	ФЕР06-01-001- Устройство бетонной подготовки 01	100 м3				0,011					
		1 ОТ						1 053,00		11,58	26,65	309,00
		2 ЭМ						1 566,06		17,23		
		3 в т.ч. ОТм						244,39		2,69	26,65	72,00
		4 М						909,27		10,00		
H		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		102		1,122					
		ЗТ	чел.-ч		135		1,485					
		ЗТм	чел.-ч		18,12		0,19932					
		Итого по расценке						3 528,33		38,81		
		ФОТ								14,27		381,00
		Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от конструкции и работы в строительстве 21.12.2020 Прил. п.6	%		102		102			14,56		389,00
		Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от конструкции и работы в строительстве 11.12.2020 Прил. п.6	%		58		58			8,28		221,00
		Всего по позиции								61,65		
50	50	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,122	592,76		665,08		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Всего по позиции								665,08		
51	51	ФЕР06-03-004- Установка стальных конструкций, 08 остающихся в теле бетона	т				0,12					
		1 ОТ						408,85		49,06	26,65	1 307,00
		2 ЭМ						425,84		51,10		
		3 в т.ч. ОТм						51,59		6,19	26,65	165,00
		4 М						72,21		8,67		
H		07.3.02.11 Конструкции стальные	т		1		0,12					
		ЗТ	чел.-ч		42,5		5,1					
		ЗТм	чел.-ч		4,16		0,4992					
		Итого по расценке						906,90		108,83		
		ФОТ								55,25		1 472,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			56,36		1 501,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			32,05		854,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>197,24</b>		
52	52	ФССЦ-15.2.03.04-0061	Скамья парковая: СК-25, размеры 1800х480х1030 мм  (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт			4	1 716,69		6 866,76		
			<b>Всего по позиции</b>							<b>6 866,76</b>		
53	53	ФССЦ-15.2.03.06-0013	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм  (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт			2	524,20		1 048,40		
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 048,40</b>		
<b>Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы :</b>												
			Итого прямые затраты (справочно)							8 753,55		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							85,14		
			Эксплуатация машин							69,50		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							9,01		
			Материалы							8 598,91		
			Строительные работы							8 896,63		
			в том числе:									
			оплата труда							85,14		
			эксплуатация машин и механизмов							69,50		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,01		
			материалы							8 598,91		
			накладные расходы							92,86		
			сметная прибыль							50,22		
			Итого ФОТ (справочно)							94,15		
			Итого накладные расходы (справочно)							92,86		
			Итого сметная прибыль (справочно)							50,22		
			<b>Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы</b>							<b>8 896,63</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Итоги по акту:</b>									
			Итого прямые затраты (справочно)							62 835,29		544 060,00
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							917,18		24 442,00
			Эксплуатация машин							18 523,48		195 460,00
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							491,71		13 103,00
			Материалы							43 394,63		324 158,00
			Строительные работы							65 509,49		615 327,00
			Строительные работы							55 245,11		506 422,00
			в том числе:									
			оплата труда							917,18		24 442,00
		1 кв 2022 СМР Минстрой России Письмо № 7009-ИФ-09 от 24.02.2022	эксплуатация машин и механизмов							8 259,10	10,48	86 555,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							491,71		13 103,00
		1 кв 2022 СМР Минстрой России Письмо № 7009-ИФ-09 от 24.02.2022	материалы							43 394,63	7,47	324 158,00
			накладные расходы							1 667,91		44 446,00
			сметная прибыль							1 006,29		26 821,00
		1 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 24.02.2022 г. №7009-ИФ09, прил.4	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							10 264,38	10,61	108 905,00
			Итого ФОТ (справочно)							1 408,89		37 545,00
			Итого накладные расходы (справочно)							1 667,91		44 446,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 006,29		26 821,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные затраты 2%							1 310,19		12 307,00
			Итого с непредвиденными							66 819,68		627 634,00
			НДС 20%							13 363,94		125 536,00
			ВСЕГО по акту							80 183,62		753 170,00

Сдал: ИП Плиско Ирина Вячеславовна

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Плиско И.В.)

Принял: Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области.  
Глава поселка Коренево

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Пугачев Р.В.)

