

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области.

(организация, адрес, телефон, факс)

ИП Плиско Ирина Вячеславовна

(организация, адрес, телефон, факс)

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Школьная дом № 29.

(наименование, адрес)

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Школьная дом № 29.

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

номер

дт/3-22

дата

20.09.2022

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.11.2022	20.09.2022	30.11.2022

## АКТ

### О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛСР 02-01-01, Благоустройство.

Основание: Шифр 03-22/02

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 750,24 (78,11) тыс.руб.

Средства на оплату труда 31,08 (1,17) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 138,00 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,162					
			1 ОТ					1 288,05		208,66	26,65	5 561,00
			2 ЭМ					3 690,72		597,90		
			3 в т.ч. ОТм					398,18		64,51	26,65	1 719,00
			3Т	чел.-ч	155		25,11					
			3Тм	чел.-ч	39,05		6,3261					
			Итого по расценке					4 978,77		806,56		
			ФОТ							273,17		7 280,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			278,63		7 426,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			147,51		3 931,00
			Всего по позиции							1 232,70		
2	2	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3			0,4212					
			1 ОТ					92,08		38,78	26,65	1 033,00
			2 ЭМ					287,60		121,14		
			3 в т.ч. ОТм					37,57		15,82	26,65	422,00
			3Т	чел.-ч	11,7		4,92804					
			3Тм	чел.-ч	2,96		1,246752					
			Итого по расценке					379,68		159,92		
			ФОТ							54,60		1 455,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			55,69		1 484,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			29,48		786,00
			Всего по позиции							245,09		
3	3	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м			0,39					
			1 ОТ					589,77		230,01	26,65	6 130,00
			2 ЭМ					889,15		346,77		
			3 в т.ч. ОТм					94,56		36,88	26,65	983,00
			3Т	чел.-ч	68,26		26,6214					
			3Тм	чел.-ч	9,4		3,666					
			Итого по расценке					1 478,92		576,78		
			ФОТ							266,89		7 113,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			272,23		7 255,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			144,12		3 841,00
			Всего по позиции							993,13		
4	4	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (БОРТОВОЙ КАМЕНЬ, ВЫВОЗ ЭКОПОЛ)	1 т груза			4,0248	3,28		13,20		
			Всего по позиции							13,20		
5	5	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			106,272	3,28		348,57		
			Всего по позиции							348,57		
6	6	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			106,272	2,91		309,25		
			Всего по позиции							309,25		
Тип 1 А/б покрытие проезда S=300 м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,09					
			1 ОТ					76,75		6,91	26,65	184,00
			2 ЭМ					3 030,55		272,75		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		34,66	26,65	924,00
			4 М					4,34		0,39		
			ЗТ	чел.-ч	9,84		0,8856					
			ЗТм	чел.-ч	28,53		2,5677					
			Итого по расценке					3 111,64		280,05		
			ФОТ							41,57		1 108,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			38,24		1 019,00
		Прил. п.1.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			19,12		510,00
		Прил. п.1.1										
			Всего по позиции							337,41		
8	8	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			157,5	15,35		2 417,63		
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
			Всего по позиции							2 417,63		
9	9	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,9					
			1 ОТ					106,88		96,19	26,65	2 563,00
			2 ЭМ					241,58		217,42		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		23,72	26,65	632,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		11,277					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		2,358					
			Итого по расценке					348,46		313,61		
			ФОТ							119,91		3 195,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			110,32		2 939,00
		Прил. п.1.1										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			55,16		1 470,00
		Всего по позиции									479,09	
10	10	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,6					
		1 ОТ						115,49		69,29	26,65	1 847,00
		2 ЭМ						3 262,79		1 957,67		
		3 в т.ч. ОТм						171,22		102,73	26,65	2 738,00
		4 М						12,20		7,32		
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
		3Т		чел.-ч	14,4		8,64					
		3Тм		чел.-ч	13,88		8,328					
		Итого по расценке						3 390,48		2 034,28		
		ФОТ								172,02		4 585,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			252,87		6 740,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			163,42		4 356,00
		Всего по позиции									2 450,57	
11	11	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			66	45,92		3 030,72		
		(Автомобильные дороги)										
		Всего по позиции									3 030,72	
12	12	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,3					
		1 ОТ						269,61		80,88	26,65	2 155,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					7 442,38		2 232,71		
			3 в т.ч. ОТм					429,14		128,74	26,65	3 431,00
			4 М					22 322,55		6 696,77		
			ЗТ	чел.-ч	33		9,9					
			ЗТм	чел.-ч	37,37		11,211					
			Итого по расценке					30 034,54		9 010,36		
			ФОТ							209,62		5 586,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			308,14		8 211,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			199,14		5 307,00
			Всего по позиции							9 517,64		
13	13	ФССЦпг-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-97,92	19,29		-1 888,88		
			Всего по позиции							-1 888,88		
14	14	ФССЦпг-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			97,92	58,65		5 743,01		
			Всего по позиции							5 743,01		
15	15	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,3					
			1 ОТ					154,49		46,35	26,65	1 235,00
			2 ЭМ					4 510,84		1 353,25		
			3 в т.ч. ОТм					101,52		30,46	26,65	812,00
			4 М					1 056,43		316,93		
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
			ЗТ	чел.-ч	16,63		4,989					
			ЗТм	чел.-ч	7,86		2,358					
			Итого по расценке					5 721,76		1 716,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							76,81		2 047,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			112,91		3 009,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			72,97		1 945,00
			Всего по позиции							1 902,41		
16	16	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,3					
		1 ОТ						4,82	2	2,89	26,65	77,00
		2 ЭМ						257,15	2	154,29		
		3 в т.ч. ОТм						5,37	2	3,22	26,65	86,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
		ЗТ		чел.-ч	0,58	2	0,348					
		ЗТм		чел.-ч	0,41	2	0,246					
			Итого по расценке					261,97		157,18		
			ФОТ							6,11		163,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			8,98		240,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			5,80		155,00
			Всего по позиции							171,96		
17	17	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II  (Автомобильные дороги)	т			36	491,01		17 676,36		
			Всего по позиции							17 676,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-36	19,29		-694,44		
			Всего по позиции							-694,44		
19	19	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			36	58,65		2 111,40		
			Всего по позиции							2 111,40		
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :												
			Итого прямые затраты (справочно)							44 122,09		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							779,96		
			Эксплуатация машин							15 613,64		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							440,74		
			Материалы							27 728,49		
			Строительные работы							46 396,82		
			Строительные работы							38 398,85		
			в том числе:									
			оплата труда							779,96		
			эксплуатация машин и механизмов							7 615,67		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							440,74		
			материалы							27 728,49		
			накладные расходы							1 438,01		
			сметная прибыль							836,72		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							7 997,97		
			Итого ФОТ (справочно)							1 220,70		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 438,01		
			Итого сметная прибыль (справочно)							836,72		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							46 396,82		
Раздел 2. Тип 3 Покрытие площадки подъезда (4 м х 3 м) х 2 шт. S=24 м2												
20	20	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,0072					
			1 ОТ					76,75		0,55	26,65	15,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					3 030,55		21,82		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		2,77	26,65	74,00
			4 М					4,34		0,03		
			ЗТ	чел.-ч	9,84		0,070848					
			ЗТм	чел.-ч	28,53		0,205416					
			Итого по расценке					3 111,64		22,40		
			ФОТ							3,32		89,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			3,05		82,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			1,53		41,00
			Всего по позиции							26,98		
21	21	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			12,6	15,35		193,41		
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
			Всего по позиции							193,41		
22	22	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,072					
			1 ОТ					106,88		7,70	26,65	205,00
			2 ЭМ					241,58		17,39		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		1,90	26,65	51,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		0,90216					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,18864					
			Итого по расценке					348,46		25,09		
			ФОТ							9,60		256,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			8,83		236,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			4,42		118,00
			Всего по позиции							38,34		
23	23	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,048					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					115,49		5,54	26,65	148,00
			2 ЭМ					3 262,79		156,61		
			3 в т.ч. ОТм					171,22		8,22	26,65	219,00
			4 М					12,20		0,59		
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			ЗТ	чел.-ч	14,4		0,6912					
			ЗТм	чел.-ч	13,88		0,66624					
			Итого по расценке					3 390,48		162,74		
			ФОТ							13,76		367,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			20,23		539,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			13,07		349,00
			Всего по позиции							196,04		
24	24	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			5,28	45,92		242,46		
			(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
			Всего по позиции							242,46		
25	25	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2			0,24					
			1 ОТ					205,58		49,34	26,65	1 315,00
			2 ЭМ					449,69		107,93		
			3 в т.ч. ОТм					32,10		7,70	26,65	205,00
			4 М					4,88		1,17		
Н		02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4		4,176					
			ЗТ	чел.-ч	24,3		5,832					
			ЗТм	чел.-ч	2,92		0,7008					
			Итого по расценке					660,15		158,44		
			ФОТ							57,04		1 520,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			64,46		1 718,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			43,92		1 170,00
			Всего по позиции							266,82		
26	26	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	100 м2			0,24					
			1 ОТ					4,57	3	3,29	26,65	88,00
			2 ЭМ					9,00	3	6,48		
			3 в т.ч. ОТм					1,01	3	0,73	26,65	19,00
H		02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	1,5	3	1,08					
			ЗТ	чел.-ч	0,54	3	0,3888					
			ЗТм	чел.-ч	0,1	3	0,072					
			Итого по расценке					13,57		9,77		
			ФОТ							4,02		107,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			4,54		121,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			3,10		82,00
			Всего по позиции							17,41		
27	27	ФССЦ-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			5,256	151,28		795,13		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							795,13		
28	28	ФССЦпр-03-21-01-030 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-8,4096	19,29		-162,22		
			Всего по позиции							-162,22		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			8,4096	58,65		493,22		
			Всего по позиции							493,22		
30	30	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,024					
			1 ОТ					170,56		4,09	26,65	109,00
			2 ЭМ					4 373,52		104,96		
			3 в т.ч. ОТм					99,26		2,38	26,65	63,00
			4 М					2,24		0,05		
Н		01.2.01.01	Битум	т	0,65		0,0156					
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
			ЗТ	чел.-ч	18,58		0,44592					
			ЗТм	чел.-ч	7,98		0,19152					
			Итого по расценке					4 546,32		109,10		
			ФОТ							6,47		172,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	113		113			7,31		194,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	77		77			4,98		132,00
			Всего по позиции							121,39		
31	31	ФЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2			0,024					
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,57	2	0,27	26,65	7,00
			2 ЭМ					212,87	2	10,22		
			3 в т.ч. ОТм					3,68	2	0,18	26,65	5,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
			ЗТ	чел.-ч	0,67	2	0,03216					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	2	0,01296					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					218,44		10,49		
			ФОТ							0,45		12,00
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113		113			0,51		14,00
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		77			0,35		9,00
			Всего по позиции							11,35		
32	32	ФССЦ-01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	т			0,0156	1 615,23		25,20		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							25,20		
33	33	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т			2,88	491,01		1 414,11		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							1 414,11		
34	34	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-2,88	19,29		-55,56		
			Всего по позиции							-55,56		
35	35	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			2,88	58,65		168,91		
			Всего по позиции							168,91		
			Итоги по разделу 2 Тип 3 Покрытие площадки подъезда (4 м x 3 м) x 2 шт. S=24 м2 :									
			Итого прямые затраты (справочно)							3 612,69		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							70,78		
			Эксплуатация машин							1 063,17		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							23,88		
			Материалы							2 478,74		
			Строительные работы							3 792,99		
			Строительные работы							3 155,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда							70,78		
			эксплуатация машин и механизмов							425,41		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							23,88		
			материалы							2 478,74		
			накладные расходы							108,93		
			сметная прибыль							71,37		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							637,76		
			Итого ФОТ (справочно)							94,66		
			Итого накладные расходы (справочно)							108,93		
			Итого сметная прибыль (справочно)							71,37		
			<b>Итого по разделу 2 Тип 3 Покрытие площадки подъезда (4 м x 3 м) x 2 шт. S=24 м2</b>							<b>3 792,99</b>		
<b>Раздел 3. Стыковочные элементы</b>												
36	36	ФЕР27-02-010- Установка бортовых камней бетонных: при 02 других видах покрытий	100 м				0,39					
		1 ОТ						590,51		230,30	26,65	6 137,00
		2 ЭМ						73,02		28,48		
		3 в т.ч. ОТм						8,70		3,39	26,65	90,00
		4 М						3 690,05		1 439,12		
H		13.2.03.02 Камни бортовые	м	100			39					
		ЗТ	чел.-ч	69,8			27,222					
		ЗТм	чел.-ч	0,65			0,2535					
		Итого по расценке						4 353,58		1 697,90		
		ФОТ								233,69		6 227,00
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147			147			343,52		9 154,00
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95			95			222,01		5 916,00
		<b>Всего по позиции</b>								<b>2 263,43</b>		
37	37	ФССЦ- Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 05.2.03.03- (М400), объем 0,043 м3 0032	шт				39	63,12		2 461,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Автомобильные дороги)									
			<b>Всего по позиции</b>							<b>2 461,68</b>		
			<b>Итого по разделу 3 Стыковочные элементы :</b>									
			Итого прямые затраты (справочно)							4 159,58		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							230,30		
			Эксплуатация машин							28,48		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3,39		
			Материалы							3 900,80		
			Строительные работы							4 725,11		
			в том числе:									
			оплата труда							230,30		
			эксплуатация машин и механизмов							28,48		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,39		
			материалы							3 900,80		
			накладные расходы							343,52		
			сметная прибыль							222,01		
			Итого ФОТ (справочно)							233,69		
			Итого накладные расходы (справочно)							343,52		
			Итого сметная прибыль (справочно)							222,01		
			<b>Итого по разделу 3 Стыковочные элементы</b>							<b>4 725,11</b>		
			<b>Раздел 4. Малые архитектурные формы</b>									
38	38	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3			0,01098					
		1 ОТ						2 184,00		23,98	26,65	639,00
		ЗТ		чел.-ч	280		3,0744					
		Итого по расценке						2 184,00		23,98		
		ФОТ								23,98		639,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			21,34		569,00
		Прил. п.1.2										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			9,59		256,00
		Прил. п.1.2										
			<b>Всего по позиции</b>							<b>54,91</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,00486					
			1 ОТ					106,88		0,52	26,65	14,00
			2 ЭМ					241,58		1,17		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		0,13	26,65	3,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		0,0608958					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,0127332					
			Итого по расценке					348,46		1,69		
			ФОТ							0,65		17,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			0,60		16,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			0,30		8,00
			Всего по позиции							2,59		
40	40	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,011					
			1 ОТ					1 053,00		11,58	26,65	309,00
			2 ЭМ					1 566,06		17,23		
			3 в т.ч. ОТм					244,39		2,69	26,65	72,00
			4 М					909,27		10,00		
Н		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		1,122					
			ЗТ	чел.-ч	135		1,485					
			ЗТм	чел.-ч	18,12		0,19932					
			Итого по расценке					3 528,33		38,81		
			ФОТ							14,27		381,00
			Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от конструкции и работы в строительстве 21.12.2020 Прил. п.6	%	102		102			14,56		389,00
			Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от конструкции и работы в строительстве 11.12.2020 Прил. п.6	%	58		58			8,28		221,00
			Всего по позиции							61,65		
41	41	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,122	592,76		665,08		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										665,08		
42	42	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т			0,12					
			1 ОТ					408,85		49,06	26,65	1 307,00
			2 ЭМ					425,84		51,10		
			3 в т.ч. ОТм					51,59		6,19	26,65	165,00
			4 М					72,21		8,67		
H		07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1		0,12					
			ЗТ	чел.-ч	42,5		5,1					
			ЗТм	чел.-ч	4,16		0,4992					
Итого по расценке								906,90		108,83		
ФОТ										55,25		1 472,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6				%	102		102			56,36		1 501,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6				%	58		58			32,05		854,00
Всего по позиции										197,24		
43	43	ФССЦ-15.2.03.04-0061	Скамья парковая: СК-25, размеры 1800х480х1030 мм	шт			4	1 716,69		6 866,76		
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)												
Всего по позиции										6 866,76		
44	44	ФССЦ-15.2.03.06-0013	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм	шт			2	524,20		1 048,40		
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)												
Всего по позиции										1 048,40		
Итого по разделу 4 Малые архитектурные формы :												
Итого прямые затраты (справочно)										8 753,55		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										85,14		
Эксплуатация машин										69,50		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										9,01		
Материалы										8 598,91		
Строительные работы										8 896,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда							85,14		
			эксплуатация машин и механизмов							69,50		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,01		
			материалы							8 598,91		
			накладные расходы							92,86		
			сметная прибыль							50,22		
			Итого ФОТ (справочно)							94,15		
			Итого накладные расходы (справочно)							92,86		
			Итого сметная прибыль (справочно)							50,22		
			<b>Итого по разделу 4 Малые архитектурные формы</b>							<b>8 896,63</b>		
			<b>Итого по акту:</b>									
			Итого прямые затраты (справочно)							60 647,91		527 021,00
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 166,18		31 078,00
			Эксплуатация машин							16 774,79		176 922,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							477,02		12 713,00
			Материалы							42 706,94		319 021,00
			Строительные работы							63 811,55		611 334,00
			Строительные работы							55 175,82		519 709,00
			в том числе:									
			оплата труда							1 166,18		31 078,00
			эксплуатация машин и механизмов							8 139,06	10,48	85 297,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							477,02		12 713,00
			материалы							42 706,94	7,47	319 021,00
			накладные расходы							1 983,32		52 856,00

1 кв 2022 СМР  
Минстрой  
России  
Письмо №  
7009-ИФ-09 от  
24.02.2022

1 кв 2022 СМР  
Минстрой  
России  
Письмо №  
7009-ИФ-09 от  
24.02.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							1 180,32		31 457,00
	1 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 24.02.2022 г. №7009-ИФ09, прил.4		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							8 635,73	10,61	91 625,00
			Итого ФОТ (справочно)							1 643,20		43 791,00
			Итого накладные расходы (справочно)							1 983,32		52 856,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 180,32		31 457,00
			Непредвиденные затраты 2%							1 276,23		12 227,00
			<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>65 087,78</b>		<b>623 561,00</b>
			НДС 20%							13 017,56		126 679,00
			<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>78 105,34</b>		<b>750 240,00</b>

Сдал: ИП Плиско Ирина Вячеславовна

(Плиско И.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области.  
Глава поселка Коренево

(Пугачев Р.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]