

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области.

(организация, адрес, телефон, факс)

ИП Плиско Ирина Вячеславовна

(организация, адрес, телефон, факс)

Благоустройство территории по адресу: Курская область п. Коренево по ул. Заводская дом № 25.

(наименование, адрес)

Благоустройство территории по адресу: Курская область п. Коренево по ул. Заводская дом № 25.

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

ДТ/9-22

20.09.2022

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.11.2022	20.09.2022	30.11.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛСР 02-01-01, Благоустройство территории.

Основание: Шифр 03-22/03

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1125,25 (120,1) тыс.руб.Средства на оплату труда 31,31 (1,17) тыс.руб.Сметная трудоемкость 140,53 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции и по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,29538					
			1 ОТ					1 288,05		380,46	26,65	10 139,00
			2 ЭМ					3 690,72		1 090,16		
			3 в т.ч. ОТм					398,18		117,61	26,65	3 134,00
			ЗТ	чел.-ч	155		45,7839					
			ЗТм	чел.-ч	39,05		11,534589					
			Итого по расценке					4 978,77		1 470,62		
			ФОТ							498,07		13 273,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			508,03		13 538,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			268,96		7 167,00
			Всего по позиции							2 247,61		
2	2	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3			0,767988					
			1 ОТ					92,08		70,72	26,65	1 885,00
			2 ЭМ					287,60		220,87		
			3 в т.ч. ОТм					37,57		28,85	26,65	769,00
			ЗТ	чел.-ч	11,7		8,9854596					
			ЗТм	чел.-ч	2,96		2,2732445					
			Итого по расценке					379,68		291,59		
			ФОТ							99,57		2 654,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			101,56		2 707,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			53,77		1 433,00
			Всего по позиции							446,92		
3	3	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			193,76928	3,28		635,56		
			Всего по позиции							635,56		
4	4	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			193,76928	2,91		563,87		
			Всего по позиции							563,87		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
			Итого прямые затраты (справочно)							2 961,64		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							451,18		
			Эксплуатация машин							2 510,46		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							146,46		
			Строительные работы							3 893,96		
			Строительные работы							3 330,09		
			в том числе:									
			оплата труда							451,18		
			эксплуатация машин и механизмов							1 946,59		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							146,46		
			накладные расходы							609,59		
			сметная прибыль							322,73		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							563,87		
			Итого ФОТ (справочно)							597,64		
			Итого накладные расходы (справочно)							609,59		
			Итого сметная прибыль (справочно)							322,73		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							3 893,96		
Раздел 2. Тип 1 А/б покрытие проезда (40 м x 3,5 м) S=140 м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,042					
		1 ОТ						76,75		3,22	26,65	86,00
		2 ЭМ						3 030,55		127,28		
		3 в т.ч. ОТм						385,16		16,18	26,65	431,00
		4 М						4,34		0,18		
		ЗТ		чел.-ч	9,84		0,41328					
		ЗТм		чел.-ч	28,53		1,19826					
		Итого по расценке						3 111,64		130,68		
		ФОТ								19,40		517,00
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1		%	92		92			17,85		476,00
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1		%	46		46			8,92		238,00
		Всего по позиции								157,45		
6	6	ФССЦпр-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			73,5	15,35		1 128,23		
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
		Всего по позиции								1 128,23		
7	7	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,42					
		1 ОТ						106,88		44,89	26,65	1 196,00
		2 ЭМ						241,58		101,46		
		3 в т.ч. ОТм						26,36		11,07	26,65	295,00
		ЗТ		чел.-ч	12,53		5,2626					
		ЗТм		чел.-ч	2,62		1,1004					
		Итого по расценке						348,46		146,35		
		ФОТ								55,96		1 491,00
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1		%	92		92			51,48		1 372,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			25,74		686,00
		Всего по позиции									223,57	
8	8	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,28					
			1 ОТ					115,49		32,34	26,65	862,00
			2 ЭМ					3 262,79		913,58		
			3 в т.ч. ОТм					171,22		47,94	26,65	1 278,00
			4 М					12,20		3,42		
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			ЗТ	чел.-ч	14,4		4,032					
			ЗТм	чел.-ч	13,88		3,8864					
			Итого по расценке					3 390,48		949,34		
			ФОТ							80,28		2 140,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			118,01		3 146,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			76,27		2 033,00
		Всего по позиции									1 143,62	
9	9	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			30,8	45,92		1 414,34		
			(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции									1 414,34	
10	10	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,14					
			1 ОТ					269,61		37,75	26,65	1 006,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					7 442,38		1 041,93		
			3 в т.ч. ОТм					429,14		60,08	26,65	1 601,00
			4 М					22 322,55		3 125,16		
			ЗТ	чел.-ч	33		4,62					
			ЗТм	чел.-ч	37,37		5,2318					
			Итого по расценке					30 034,54		4 204,84		
			ФОТ							97,83		2 607,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			143,81		3 832,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			92,94		2 477,00
			Всего по позиции							4 441,59		
11	11	ФССЦпг-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-45,696	19,29		-881,48		
			Всего по позиции							-881,48		
12	12	ФССЦпг-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			45,696	58,65		2 680,07		
			Всего по позиции							2 680,07		
13	13	ФЕР27-06-031-02	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,14					
			1 ОТ					139,72		19,56	26,65	521,00
			2 ЭМ					3 082,58		431,56		
			3 в т.ч. ОТм					78,70		11,02	26,65	294,00
			4 М					1 502,71		210,38		
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
			ЗТ	чел.-ч	15,04		2,1056					
			ЗТм	чел.-ч	6,38		0,8932					
			Итого по расценке					4 725,01		661,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							30,58		815,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			44,95		1 198,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			29,05		774,00
			Всего по позиции							735,50		
14	14	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,14					
		1 ОТ						2,41	2	0,67	26,65	18,00
		2 ЭМ						182,05	2	50,97		
		3 в т.ч. ОТм						4,14	2	1,16	26,65	31,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
		ЗТ		чел.-ч	0,29	2	0,0812					
		ЗТм		чел.-ч	0,33	2	0,0924					
			Итого по расценке					184,46		51,64		
			ФОТ							1,83		49,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2,69		72,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1,74		47,00
			Всего по позиции							56,07		
15	15	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			16,8	491,01		8 248,97		
			Всего по позиции							8 248,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-16,8	19,29		-324,07		
			Всего по позиции							-324,07		
17	17	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			16,8	58,65		985,32		
			Всего по позиции							985,32		
Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (40 м х 3,5 м) S=140 м2 :										19 395,73		
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих										138,43		
Эксплуатация машин										6 254,85		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										147,45		
Материалы										13 002,45		
Строительные работы										20 009,18		
Строительные работы										16 421,11		
в том числе:												
оплата труда										138,43		
эксплуатация машин и механизмов										2 666,78		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										147,45		
материалы										13 002,45		
накладные расходы										378,79		
сметная прибыль										234,66		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										3 588,07		
Итого ФОТ (справочно)										285,88		
Итого накладные расходы (справочно)										378,79		
Итого сметная прибыль (справочно)										234,66		
Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (40 м х 3,5 м) S=140 м2										20 009,18		
Раздел 3. Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (36,5 м х 10,4 м) S=379 м2												
18	18	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,1137					
1 ОТ								76,75		8,73	26,65	233,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					3 030,55		344,57		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		43,79	26,65	1 167,00
			4 М					4,34		0,49		
			3Т	чел.-ч	9,84		1,118808					
			3Тм	чел.-ч	28,53		3,243861					
			Итого по расценке					3 111,64		353,79		
			ФОТ							52,52		1 400,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			48,32		1 288,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			24,16		644,00
			Всего по позиции							426,27		
19	19	ФССЦпр-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза			198,975	15,35		3 054,27		
			Всего по позиции							3 054,27		
20	20	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			1,137					
			1 ОТ					106,88		121,52	26,65	3 239,00
			2 ЭМ					241,58		274,68		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		29,97	26,65	799,00
			3Т	чел.-ч	12,53		14,24661					
			3Тм	чел.-ч	2,62		2,97894					
			Итого по расценке					348,46		396,20		
			ФОТ							151,49		4 038,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			139,37		3 715,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			69,69		1 857,00
			Всего по позиции							605,26		
21	21	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,758					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					115,49		87,54	26,65	2 333,00
			2 ЭМ					3 262,79		2 473,19		
			3 в т.ч. ОТм					171,22		129,78	26,65	3 459,00
			4 М					12,20		9,25		
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			ЗТ	чел.-ч	14,4		10,9152					
			ЗТм	чел.-ч	13,88		10,52104					
			Итого по расценке					3 390,48		2 569,98		
			ФОТ							217,32		5 792,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			319,46		8 514,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			206,45		5 502,00
			Всего по позиции							3 095,89		
22	22	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			83,38	45,92		3 828,81		
			(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
			Всего по позиции							3 828,81		
23	23	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,379					
			1 ОТ					269,61		102,18	26,65	2 723,00
			2 ЭМ					7 442,38		2 820,66		
			3 в т.ч. ОТм					429,14		162,64	26,65	4 334,00
			4 М					22 322,55		8 460,25		
			ЗТ	чел.-ч	33		12,507					
			ЗТм	чел.-ч	37,37		14,16323					
			Итого по расценке					30 034,54		11 383,09		
			ФОТ							264,82		7 057,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			389,29		10 374,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			251,58		6 704,00
			Всего по позиции							12 023,96		
24	24	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-123,7056	19,29		-2 386,28		
			Всего по позиции							-2 386,28		
25	25	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			123,7056	58,65		7 255,33		
			Всего по позиции							7 255,33		
26	26	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,379					
		1 ОТ						154,49		58,55	26,65	1 560,00
		2 ЭМ						4 510,84		1 709,61		
		3 в т.ч. ОТм						101,52		38,48	26,65	1 025,00
		4 М						1 056,43		400,39		
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	м	0							
		ЗТ		чел.-ч	16,63		6,30277					
		ЗТм		чел.-ч	7,86		2,97894					
			Итого по расценке					5 721,76		2 168,55		
			ФОТ							97,03		2 585,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			142,63		3 800,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			92,18		2 456,00
		Всего по позиции									2 403,36	
27	27	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,379					
		1 ОТ						4,82	2	3,65	26,65	97,00
		2 ЭМ						257,15	2	194,92		
		3 в т.ч. ОТм						5,37	2	4,07	26,65	108,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
		ЗТ		чел.-ч	0,58	2	0,43964					
		ЗТм		чел.-ч	0,41	2	0,31078					
		Итого по расценке									261,97	198,57
		ФОТ									7,72	205,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			11,35		301,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			7,33		195,00
		Всего по позиции									217,25	
28	28	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			45,48	491,01		22 331,13		
		Всего по позиции									22 331,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-45,48	19,29		-877,31		
		Всего по позиции								-877,31		
30	30	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			45,48	58,65		2 667,40		
		Всего по позиции								2 667,40		
Итого по разделу 3 Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (36,5 м x 10,4 м) S=379 м2 :												
		Итого прямые затраты (справочно)								52 943,53		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								382,17		
		Эксплуатация машин								17 531,04		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)								408,73		
		Материалы								35 030,32		
		Строительные работы								54 645,34		
		Строительные работы								44 931,93		
		в том числе:										
		оплата труда								382,17		
		эксплуатация машин и механизмов								7 817,63		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								408,73		
		материалы								35 030,32		
		накладные расходы								1 050,42		
		сметная прибыль								651,39		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								9 713,41		
		Итого ФОТ (справочно)								790,90		
		Итого накладные расходы (справочно)								1 050,42		
		Итого сметная прибыль (справочно)								651,39		
		Итого по разделу 3 Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (36,5 м x 10,4 м) S=379 м2								54 645,34		
Раздел 4. Тип 3. Подъезд к отчесным сооружениям 48,24 м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,014472					
			1 ОТ					76,75		1,11	26,65	30,00
			2 ЭМ					3 030,55		43,86		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		5,57	26,65	148,00
			4 М					4,34		0,06		
			ЗТ	чел.-ч	9,84		0,1424045					
			ЗТм	чел.-ч	28,53		0,4128862					
			Итого по расценке					3 111,64		45,03		
			ФОТ							6,68		178,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			6,15		164,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			3,07		82,00
			Всего по позиции							54,25		
32	32	ФССЦпр-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			25,326	15,35		388,75		
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
			Всего по позиции							388,75		
33	33	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,14472					
			1 ОТ					106,88		15,47	26,65	412,00
			2 ЭМ					241,58		34,96		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		3,81	26,65	102,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		1,8133416					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,3791664					
			Итого по расценке					348,46		50,43		
			ФОТ							19,28		514,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			17,74		473,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			8,87		236,00
		Всего по позиции									77,04	
34	34	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,09648					
			1 ОТ					115,49		11,14	26,65	297,00
			2 ЭМ					3 262,79		314,79		
			3 в т.ч. ОТм					171,22		16,52	26,65	440,00
			4 М					12,20		1,18		
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			ЗТ	чел.-ч	14,4		1,389312					
			ЗТм	чел.-ч	13,88		1,3391424					
			Итого по расценке					3 390,48		327,11		
			ФОТ							27,66		737,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			40,66		1 083,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			26,28		700,00
		Всего по позиции									394,05	
35	35	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			10,6128	45,92		487,34		
			(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции									487,34	
36	36	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,04824					
			1 ОТ					269,61		13,01	26,65	347,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					7 442,38		359,02		
			3 в т.ч. ОТм					429,14		20,70	26,65	552,00
			4 М					22 322,55		1 076,84		
			ЗТ	чел.-ч	33		1,59192					
			ЗТм	чел.-ч	37,37		1,8027288					
			Итого по расценке					30 034,54		1 448,87		
			ФОТ							33,71		899,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			49,55		1 322,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			32,02		854,00
			Всего по позиции							1 530,44		
37	37	ФССЦпг-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-15,745536	19,29		-303,73		
			Всего по позиции							-303,73		
38	38	ФССЦпг-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			15,745536	58,65		923,48		
			Всего по позиции							923,48		
39	39	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,04824					
			1 ОТ					154,49		7,45	26,65	199,00
			2 ЭМ					4 510,84		217,60		
			3 в т.ч. ОТм					101,52		4,90	26,65	131,00
			4 М					1 056,43		50,96		
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	м	0							
			ЗТ	чел.-ч	16,63		0,8022312					
			ЗТм	чел.-ч	7,86		0,3791664					
			Итого по расценке					5 721,76		276,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							12,35		330,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			18,15		485,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			11,73		314,00
			Всего по позиции							305,89		
40	40	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,04824					
		1 ОТ						4,82	2	0,47	26,65	13,00
		2 ЭМ						257,15	2	24,81		
		3 в т.ч. ОТм						5,37	2	0,52	26,65	14,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
		ЗТ		чел.-ч	0,58	2	0,0559584					
		ЗТм		чел.-ч	0,41	2	0,0395568					
			Итого по расценке					261,97		25,28		
			ФОТ							0,99		27,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1,46		40,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			0,94		26,00
			Всего по позиции							27,68		
41	41	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			5,7888	491,01		2 842,36		
			Всего по позиции							2 842,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-5,7888	19,29		-111,67		
		Всего по позиции								-111,67		
43	43	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			5,7888	58,65		339,51		
		Всего по позиции								339,51		
Итого по разделу 4 Тип 3. Подъезд к отчесным сооружениям 48,24 м2 :											6 738,77	
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих											48,65	
Эксплуатация машин											2 231,38	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											52,02	
Материалы											4 458,74	
Строительные работы											6 955,39	
Строительные работы											5 719,05	
в том числе:												
оплата труда											48,65	
эксплуатация машин и механизмов											995,04	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											52,02	
материалы											4 458,74	
накладные расходы											133,71	
сметная прибыль											82,91	
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											1 236,34	
Итого ФОТ (справочно)											100,67	
Итого накладные расходы (справочно)											133,71	
Итого сметная прибыль (справочно)											82,91	
Итого по разделу 4 Тип 3. Подъезд к отчесным сооружениям 48,24 м2											6 955,39	
Раздел 5. Тип 3 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (4,2 м x 2,8 м) x 2 шт. S=23,52 м2												
44	44	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,007056					
		1 ОТ						76,75		0,54	26,65	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					3 030,55		21,38		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		2,72	26,65	72,00
			4 М					4,34		0,03		
			ЗТ	чел.-ч	9,84		0,069431					
			ЗТм	чел.-ч	28,53		0,2013077					
			Итого по расценке					3 111,64		21,95		
			ФОТ							3,26		86,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			3,00		79,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			1,50		40,00
			Всего по позиции							26,45		
45	45	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			12,348	15,35		189,54		
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
			Всего по позиции							189,54		
46	46	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,07056					
			1 ОТ					106,88		7,54	26,65	201,00
			2 ЭМ					241,58		17,05		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		1,86	26,65	50,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		0,8841168					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,1848672					
			Итого по расценке					348,46		24,59		
			ФОТ							9,40		251,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			8,65		231,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			4,32		115,00
			Всего по позиции							37,56		
47	47	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,04704					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					115,49		5,43	26,65	145,00
			2 ЭМ					3 262,79		153,48		
			3 в т.ч. ОТм					171,22		8,05	26,65	215,00
			4 М					12,20		0,57		
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			3Т	чел.-ч	14,4		0,677376					
			3Тм	чел.-ч	13,88		0,6529152					
			Итого по расценке					3 390,48		159,48		
			ФОТ							13,48		360,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			19,82		529,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			12,81		342,00
			Всего по позиции							192,11		
48	48	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			5,1744	45,92		237,61		
			(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
			Всего по позиции							237,61		
49	49	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (15 см)	100 м2			0,2352					
			1 ОТ					205,58		48,35	26,65	1 289,00
			2 ЭМ					449,69		105,77		
			3 в т.ч. ОТм					32,10		7,55	26,65	201,00
			4 М					4,88		1,15		
Н		02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4		4,09248					
			3Т	чел.-ч	24,3		5,71536					
			3Тм	чел.-ч	2,92		0,686784					
			Итого по расценке					660,15		155,27		
			ФОТ							55,90		1 490,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			63,17		1 684,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			43,04		1 147,00
			Всего по позиции							261,48		
50	50	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	100 м2			0,2352					
			1 ОТ					4,57	3	3,22	26,65	86,00
			2 ЭМ					9,00	3	6,35		
			3 в т.ч. ОТм					1,01	3	0,71	26,65	19,00
H		02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	1,5	3	1,0584					
			ЗТ	чел.-ч	0,54	3	0,381024					
			ЗТм	чел.-ч	0,1	3	0,07056					
			Итого по расценке					13,57		9,57		
			ФОТ							3,93		105,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			4,44		119,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			3,03		81,00
			Всего по позиции							17,04		
51	51	ФССЦ-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			5,151	151,28		779,24		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							779,24		
52	52	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-8,241408	19,29		-158,98		
			Всего по позиции							-158,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			8,241408	58,65		483,36		
			Всего по позиции							483,36		
54	54	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,02352					
			1 ОТ					170,56		4,01	26,65	107,00
			2 ЭМ					4 373,52		102,87		
			3 в т.ч. ОТм					99,26		2,33	26,65	62,00
			4 М					2,24		0,05		
Н		01.2.01.01	Битум	т	0,65		0,015288					
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
			ЗТ	чел.-ч	18,58		0,4370016					
			ЗТм	чел.-ч	7,98		0,1876896					
			Итого по расценке					4 546,32		106,93		
			ФОТ							6,34		169,00
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113		113			7,16		191,00
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		77			4,88		130,00
			Всего по позиции							118,97		
55	55	ФЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,02352					
			1 ОТ					5,57	2	0,26	26,65	7,00
			2 ЭМ					212,87	2	10,01		
			3 в т.ч. ОТм					3,68	2	0,17	26,65	5,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
			ЗТ	чел.-ч	0,67	2	0,0315168					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	2	0,0127008					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					218,44		10,27		
			ФОТ							0,43		12,00
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113		113			0,49		14,00
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		77			0,33		9,00
			Всего по позиции							11,09		
56	56	ФССЦ-01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	т			0,015288	1 615,23		24,69		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							24,69		
57	57	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т			2,8224	491,01		1 385,83		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							1 385,83		
58	58	ФССЦпр-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-2,8224	19,29		-54,44		
			Всего по позиции							-54,44		
59	59	ФССЦпр-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			2,8224	58,65		165,53		
			Всего по позиции							165,53		
			Итого по разделу 5 Тип 3 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (4,2 м x 2,8 м) x 2 шт. S=23,52 м2 :									
			Итого прямые затраты (справочно)							3 540,44		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							69,35		
			Эксплуатация машин							1 041,92		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							23,39		
			Материалы							2 429,17		
			Строительные работы							3 717,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы							3 092,07		
			в том числе:									
			оплата труда							69,35		
			эксплуатация машин и механизмов							416,91		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							23,39		
			материалы							2 429,17		
			накладные расходы							106,73		
			сметная прибыль							69,91		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							625,01		
			Итого ФОТ (справочно)							92,74		
			Итого накладные расходы (справочно)							106,73		
			Итого сметная прибыль (справочно)							69,91		
			Итого по разделу 5 Тип 3 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (4,2 м x 2,8 м) x 2 шт. S=23,52 м2							3 717,08		
Раздел 6. Малые архитектурные формы												
60	60	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3				0,01098				
			1 ОТ					2 184,00		23,98	26,65	639,00
			ЗТ	чел.-ч	280		3,0744					
			Итого по расценке					2 184,00		23,98		
			ФОТ							23,98		639,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			21,34		569,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40		40			9,59		256,00
			Всего по позиции							54,91		
61	61	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3				0,00486				
			1 ОТ					106,88		0,52	26,65	14,00
			2 ЭМ					241,58		1,17		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		0,13	26,65	3,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		0,0608958					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,0127332					
			Итого по расценке					348,46		1,69		
			ФОТ							0,65		17,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1		%	92		92			0,60		16,00
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1		%	46		46			0,30		8,00
		Всего по позиции								2,59		
62	62	ФЕР06-01-001- Устройство бетонной подготовки 01	100 м3				0,011					
		1 ОТ						1 053,00		11,58	26,65	309,00
		2 ЭМ						1 566,06		17,23		
		3 в т.ч. ОТм						244,39		2,69	26,65	72,00
		4 М						909,27		10,00		
H		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		102		1,122					
		ЗТ	чел.-ч		135		1,485					
		ЗТм	чел.-ч		18,12		0,19932					
		Итого по расценке						3 528,33		38,81		
		ФОТ								14,27		381,00
		Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от конструкции и работы в строительстве 21.12.2020 Прил. п.6		%	102		102			14,56		389,00
		Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от конструкции и работы в строительстве 11.12.2020 Прил. п.6		%	58		58			8,28		221,00
		Всего по позиции								61,65		
63	63	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,122	592,76		665,08		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Всего по позиции								665,08		
64	64	ФЕР06-03-004- Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 08	т				0,12					
		1 ОТ						408,85		49,06	26,65	1 307,00
		2 ЭМ						425,84		51,10		
		3 в т.ч. ОТм						51,59		6,19	26,65	165,00
		4 М						72,21		8,67		
H		07.3.02.11 Конструкции стальные	т		1		0,12					
		ЗТ	чел.-ч		42,5		5,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	4,16		0,4992					
			Итого по расценке					906,90		108,83		
			ФОТ							55,25		1 472,00
			Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от конструкции и работы в строительстве 21.12.2020 Прил. п.6	%	102		102			56,36		1 501,00
			Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от конструкции и работы в строительстве 11.12.2020 Прил. п.6	%	58		58			32,05		854,00
			Всего по позиции							197,24		
65	65	ФССЦ- 15.2.03.04- 0061	Скамья парковая: СК-25, размеры 1800x480x1030 мм	шт			4	1 716,69		6 866,76		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							6 866,76		
66	66	ФССЦ- 15.2.03.06- 0013	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100x485x235 мм	шт			2	524,20		1 048,40		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							1 048,40		
Итого по разделу 6 Малые архитектурные формы :												
			Итого прямые затраты (справочно)							8 753,55		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							85,14		
			Эксплуатация машин							69,50		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							9,01		
			Материалы							8 598,91		
			Строительные работы							8 896,63		
			в том числе:									
			оплата труда							85,14		
			эксплуатация машин и механизмов							69,50		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,01		
			материалы							8 598,91		
			накладные расходы							92,86		
			сметная прибыль							50,22		
			Итого ФОТ (справочно)							94,15		
			Итого накладные расходы (справочно)							92,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого сметная прибыль (справочно)							50,22		
			Итого по разделу 6 Малые архитектурные формы							8 896,63		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							94 333,66		818 467,00
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 174,92		31 314,00
			Эксплуатация машин							29 639,15		312 662,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							787,06		20 976,00
			Материалы							63 519,59		474 491,00
			Строительные работы							98 117,58		919 317,00
			Строительные работы							82 390,88		752 457,00
			в том числе:									
			оплата труда							1 174,92		31 314,00
1 кв 2022 СМР Минстрой России Письмо № 7009-ИФ-09 от 24.02.2022			эксплуатация машин и механизмов							13 912,45	10,48	145 802,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							787,06		20 976,00
1 кв 2022 СМР Минстрой России Письмо № 7009-ИФ-09 от 24.02.2022			материалы							63 519,59	7,47	474 491,00
			накладные расходы							2 372,10		63 222,00
			сметная прибыль							1 411,82		37 628,00
1 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 24.02.2022 г. №7009-ИФ09, прил.4			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							15 726,70	10,61	166 860,00
			Итого ФОТ (справочно)							1 961,98		52 290,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого накладные расходы (справочно)							2 372,10		63 222,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 411,82		37 628,00
			Непредвиденные затраты 2%							1 962,35		18 386,00
			Итого с непредвиденными							100 079,93		937 703,00
			НДС 20%							20 015,99		187 547,00
			ВСЕГО по акту							120 095,92		1 125 250,00

Сдал: ИП Плиско Ирина Вячеславовна

(Плиско И.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области.
Глава поселка Коренево

(Пугачев Р.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

