

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области.

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

ИП Плиско Ирина Вячеславовна

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Островского дом № 8Б.

(наименование, адрес)

Объект

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Островского дом № 8Б.

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

ДТ/5-22

20.09.2022

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.11.2022	20.09.2022	30.11.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛСР 02-01-01, Благоустройство.

Основание: Шифр 03-22/01

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 608,53 (65,59) тыс.руб.

Средства на оплату труда 20,08 (0,75) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 90,49 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,21277					
			1 ОТ					1 288,05		274,06	26,65	7 304,00
			2 ЭМ					3 690,72		785,27	10,48	8 230,00
			3 в т.ч. ОТм					398,18		84,72	26,65	2 258,00
			3Т	чел.-ч	155		32,97935					
			3Тм	чел.-ч	39,05		8,3086685					
			Итого по расценке					4 978,77		1 059,33		
			ФОТ							358,78		9 562,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			365,96		9 753,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			193,74		5 163,00
			Всего по позиции							1 619,03		30 450,00
2	2	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3			0,553202					
			1 ОТ					92,08		50,94	26,65	1 358,00
			2 ЭМ					287,60		159,10	10,48	1 667,00
			3 в т.ч. ОТм					37,57		20,78	26,65	554,00
			3Т	чел.-ч	11,7		6,4724634					
			3Тм	чел.-ч	2,96		1,6374779					
			Итого по расценке					379,68		210,04		
			ФОТ							71,72		1 912,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			73,15		1 950,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			38,73		1 032,00
			Всего по позиции							321,92		6 007,00
3	3	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			139,57712	3,28		457,81	10,48	4 798,00
			Всего по позиции							457,81		4 798,00
4	4	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			139,57712	2,91		406,17	10,61	4 309,00
			Всего по позиции							406,17		4 309,00
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
			Итого прямые затраты (справочно)							2 133,35		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							325,00		
			Эксплуатация машин							1 808,35		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							105,50		
			Строительные работы							2 804,93		
			Строительные работы							2 398,76		
			в том числе:									
			оплата труда							325,00		
			эксплуатация машин и механизмов							1 402,18		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							105,50		
			накладные расходы							439,11		
			сметная прибыль							232,47		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							406,17		
			Итого ФОТ (справочно)							430,50		
			Итого накладные расходы (справочно)							439,11		
			Итого сметная прибыль (справочно)							232,47		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							2 804,93		
Раздел 2. Тип 1 А/б покрытие проезда (17,7 м х 4,2 м) S=74,34 м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,022302					
			1 ОТ					76,75		1,71	26,65	46,00
			2 ЭМ					3 030,55		67,59	10,48	708,00
			3 в т.ч. ОТм					385,16		8,59	26,65	229,00
			4 М					4,34		0,10	7,47	1,00
			ЗТ	чел.-ч	9,84		0,2194517					
			ЗТм	чел.-ч	28,53		0,6362761					
			Итого по расценке					3 111,64		69,40		
			ФОТ							10,30		275,00
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1		%	92		92			9,48		253,00
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1		%	46		46			4,74		127,00
		Всего по позиции								83,62		1 135,00
6	6	ФССЦпр-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			39,0285	15,35		599,09	10,61	6 356,00
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
		Всего по позиции								599,09		6 356,00
7	7	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,22302					
			1 ОТ					106,88		23,84	26,65	635,00
			2 ЭМ					241,58		53,88	10,48	565,00
			3 в т.ч. ОТм					26,36		5,88	26,65	157,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		2,7944406					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,5843124					
			Итого по расценке					348,46		77,72		
			ФОТ							29,72		792,00
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1		%	92		92			27,34		729,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			13,67		364,00
		Всего по позиции								118,73		2 293,00
8	8	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,14868					
			1 ОТ					115,49		17,17	26,65	458,00
			2 ЭМ					3 262,79		485,11	10,48	5 084,00
			3 в т.ч. ОТм					171,22		25,46	26,65	679,00
			4 М					12,20		1,81	7,47	14,00
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			ЗТ	чел.-ч	14,4		2,140992					
			ЗТм	чел.-ч	13,88		2,0636784					
			Итого по расценке					3 390,48		504,09		
			ФОТ							42,63		1 137,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			62,67		1 671,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			40,50		1 080,00
		Всего по позиции								607,26		8 307,00
9	9	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			16,3548	45,92		751,01	7,47	5 610,00
			(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции								751,01		5 610,00
10	10	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,07434					
			1 ОТ					269,61		20,04	26,65	534,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					7 442,38		553,27	10,48	5 798,00
			3 в т.ч. ОТм					429,14		31,90	26,65	850,00
			4 М					22 322,55		1 659,46	7,47	12 396,00
			ЗТ	чел.-ч	33		2,45322					
			ЗТм	чел.-ч	37,37		2,7780858					
			Итого по расценке					30 034,54		2 232,77		
			ФОТ							51,94		1 384,00
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			76,35		2 034,00
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			49,34		1 315,00
		Всего по позиции								2 358,46		22 077,00
11	11	ФССЦпр-03-21- Перевозка грузов автомобилями- 01-030 самосвалами грузоподъемностью 10 т ФЕР27-04-006- работающих вне карьера на расстояние: I 01 класс груза до 30 км	1 т груза				-24,264576	19,29		-468,06	10,61	-4 966,00
		Всего по позиции								-468,06		-4 966,00
12	12	ФССЦпр-03-21- Перевозка грузов автомобилями- 01-130 самосвалами грузоподъемностью 10 т ФЕР27-04-006- работающих вне карьера на расстояние: I 01 класс груза до 130 км	1 т груза				24,264576	58,65		1 423,12	10,61	15 099,00
		Всего по позиции								1 423,12		15 099,00
13	13	ФЕР27-06-031- Устройство покрытия из горячих 01 асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2				0,07434					
		1 ОТ						154,49		11,48	26,65	306,00
		2 ЭМ						4 510,84		335,34	10,48	3 514,00
		3 в т.ч. ОТм						101,52		7,55	26,65	201,00
		4 М						1 056,43		78,54	7,47	587,00
П,Н		04.2.01.01 Смесью асфальтобетонная	т	0								
		ЗТ	чел.-ч	16,63			1,2362742					
		ЗТм	чел.-ч	7,86			0,5843124					
		Итого по расценке						5 721,76		425,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							19,03		507,00
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			27,97		745,00
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			18,08		482,00
			Всего по позиции							471,41		5 634,00
14	14	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,07434					
			1 ОТ					2,41	2	0,36	26,65	10,00
			2 ЭМ					182,05	2	27,07	10,48	284,00
			3 в т.ч. ОТм					4,14	2	0,62	26,65	17,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
			ЗТ	чел.-ч	0,29	2	0,0431172					
			ЗТм	чел.-ч	0,33	2	0,0490644					
			Итого по расценке					184,46		27,43		
			ФОТ							0,98		27,00
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			1,44		40,00
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			0,93		26,00
			Всего по позиции							29,80		360,00
15	15	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			8,9208	491,01		4 380,20	7,47	32 720,00
			Всего по позиции							4 380,20		32 720,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-8,9208	19,29		-172,08	10,61	-1 826,00
			Всего по позиции							-172,08		-1 826,00
17	17	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			8,9208	58,65		523,20	10,61	5 551,00
			Всего по позиции							523,20		5 551,00
Итоги по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (17,7 м х 4,2 м) S=74,34 м2 :												
			Итого прямые затраты (справочно)							10 373,25		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							74,60		
			Эксплуатация машин							3 427,53		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							80,00		
			Материалы							6 871,12		
			Строительные работы							10 705,76		
			Строительные работы							8 800,49		
			в том числе:									
			оплата труда							74,60		
			эксплуатация машин и механизмов							1 522,26		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							80,00		
			материалы							6 871,12		
			накладные расходы							205,25		
			сметная прибыль							127,26		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 905,27		
			Итого ФОТ (справочно)							154,60		
			Итого накладные расходы (справочно)							205,25		
			Итого сметная прибыль (справочно)							127,26		
			Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (17,7 м х 4,2 м) S=74,34 м2							10 705,76		
Раздел 3. Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (13,5 м х 5,6 м) S=75,6 м2												
18	18	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,02268					
			1 ОТ					76,75		1,74	26,65	46,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					3 030,55		68,73	10,48	720,00
			3 в т.ч. ОТм					385,16		8,74	26,65	233,00
			4 М					4,34		0,10	7,47	1,00
			ЗТ	чел.-ч	9,84		0,2231712					
			ЗТм	чел.-ч	28,53		0,6470604					
			Итого по расценке					3 111,64		70,57		
			ФОТ							10,48		279,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			9,64		257,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			4,82		128,00
			Всего по позиции							85,03		1 152,00
19	19	ФССЦпг-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза			39,69	15,35		609,24	10,61	6 464,00
			Всего по позиции							609,24		6 464,00
20	20	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,2268					
			1 ОТ					106,88		24,24	26,65	646,00
			2 ЭМ					241,58		54,79	10,48	574,00
			3 в т.ч. ОТм					26,36		5,98	26,65	159,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		2,841804					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,594216					
			Итого по расценке					348,46		79,03		
			ФОТ							30,22		805,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			27,80		741,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			13,90		370,00
			Всего по позиции							120,73		2 331,00
21	21	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,1512					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					115,49		17,46	26,65	465,00
			2 ЭМ					3 262,79		493,33	10,48	5 170,00
			3 в т.ч. ОТм					171,22		25,89	26,65	690,00
			4 М					12,20		1,84	7,47	14,00
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			3Т	чел.-ч	14,4		2,17728					
			3Тм	чел.-ч	13,88		2,098656					
			Итого по расценке					3 390,48		512,63		
			ФОТ							43,35		1 155,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			63,72		1 698,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			41,18		1 097,00
			Всего по позиции							617,53		8 444,00
22	22	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			16,632	45,92		763,74	7,47	5 705,00
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							763,74		5 705,00
23	23	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,0756					
			1 ОТ					269,61		20,38	26,65	543,00
			2 ЭМ					7 442,38		562,64	10,48	5 896,00
			3 в т.ч. ОТм					429,14		32,44	26,65	865,00
			4 М					22 322,55		1 687,58	7,47	12 606,00
			3Т	чел.-ч	33		2,4948					
			3Тм	чел.-ч	37,37		2,825172					
			Итого по расценке					30 034,54		2 270,60		
			ФОТ							52,82		1 408,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			77,65		2 070,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			50,18		1 338,00
		Всего по позиции								2 398,43		22 453,00
24	24	ФССЦпр-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-24,67584	19,29		-476,00	10,61	-5 050,00
		Всего по позиции								-476,00		-5 050,00
25	25	ФССЦпр-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			24,67584	58,65		1 447,24	10,61	15 355,00
		Всего по позиции								1 447,24		15 355,00
26	26	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,0756					
		1 ОТ						154,49		11,68	26,65	311,00
		2 ЭМ						4 510,84		341,02	10,48	3 574,00
		3 в т.ч. ОТм						101,52		7,67	26,65	204,00
		4 М						1 056,43		79,87	7,47	597,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
		3Т		чел.-ч	16,63		1,257228					
		3Тм		чел.-ч	7,86		0,594216					
		Итого по расценке								5 721,76		
		ФОТ								19,35		515,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			28,44		757,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			18,38		489,00
		Всего по позиции									479,39	5 728,00
27	27	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,0756					
			1 ОТ					2,41	2	0,36	26,65	10,00
			2 ЭМ					182,05	2	27,53	10,48	289,00
			3 в т.ч. ОТм					4,14	2	0,63	26,65	17,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
			ЗТ	чел.-ч	0,29	2	0,043848					
			ЗТм	чел.-ч	0,33	2	0,049896					
			Итого по расценке					184,46		27,89		
			ФОТ							0,99		27,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1,46		40,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			0,94		26,00
		Всего по позиции									30,29	365,00
28	28	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			9,072	491,01		4 454,44	7,47	33 275,00
		Всего по позиции									4 454,44	33 275,00
29	29	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-9,072	19,29		-175,00	10,61	-1 857,00
		Всего по позиции									-175,00	-1 857,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			9,072	58,65		532,07	10,61	5 645,00
Всего по позиции										532,07		5 645,00
Итого по разделу 3 Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (13,5 м x 5,6 м) S=75,6 м2 :												
Итого прямые затраты (справочно)										10 549,02		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										75,86		
Эксплуатация машин										3 485,59		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										81,35		
Материалы										6 987,57		
Строительные работы										10 887,13		
Строительные работы										8 949,58		
в том числе:												
оплата труда										75,86		
эксплуатация машин и механизмов										1 548,04		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										81,35		
материалы										6 987,57		
накладные расходы										208,71		
сметная прибыль										129,40		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										1 937,55		
Итого ФОТ (справочно)										157,21		
Итого накладные расходы (справочно)										208,71		
Итого сметная прибыль (справочно)										129,40		
Итого по разделу 3 Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (13,5 м x 5,6 м) S=75,6 м2										10 887,13		
Раздел 4. Тип 3 Покрытие проезда с примыканием к дороге (26 м x 10,6 м) S=275,6 м2												
31	31	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,08268					
								76,75		6,35	26,65	169,00
1 ОТ												
2 ЭМ								3 030,55		250,57	10,48	2 626,00
3 в т.ч. ОТм								385,16		31,85	26,65	849,00
4 М								4,34		0,36	7,47	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	9,84		0,8135712					
			ЗТм	чел.-ч	28,53		2,3588604					
			Итого по расценке					3 111,64		257,28		
			ФОТ							38,20		1 018,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			35,14		937,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			17,57		468,00
			Всего по позиции							309,99		4 203,00
32	32	ФССЦпг-03-21-01-020 ФЕР01-01-013-08	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза			144,69	15,35		2 220,99	10,61	23 565,00
			Всего по позиции							2 220,99		23 565,00
33	33	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,8268					
			1 ОТ					106,88		88,37	26,65	2 355,00
			2 ЭМ					241,58		199,74	10,48	2 093,00
			3 в т.ч. ОТм					26,36		21,79	26,65	581,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		10,359804					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		2,166216					
			Итого по расценке					348,46		288,11		
			ФОТ							110,16		2 936,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			101,35		2 701,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			50,67		1 351,00
			Всего по позиции							440,13		8 500,00
34	34	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,5512					
			1 ОТ					115,49		63,66	26,65	1 697,00
			2 ЭМ					3 262,79		1 798,45	10,48	18 848,00
			3 в т.ч. ОТм					171,22		94,38	26,65	2 515,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					12,20		6,72	7,47	50,00
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			ЗТ	чел.-ч	14,4		7,93728					
			ЗТм	чел.-ч	13,88		7,650656					
			Итого по расценке					3 390,48		1 868,83		
			ФОТ							158,04		4 212,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			232,32		6 192,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			150,14		4 001,00
			Всего по позиции							2 251,29		30 788,00
35	35	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			60,632	45,92		2 784,22	7,47	20 798,00
			(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
			Всего по позиции							2 784,22		20 798,00
36	36	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,2756					
			1 ОТ					269,61		74,30	26,65	1 980,00
			2 ЭМ					7 442,38		2 051,12	10,48	21 496,00
			3 в т.ч. ОТм					429,14		118,27	26,65	3 152,00
			4 М					22 322,55		6 152,09	7,47	45 956,00
			ЗТ	чел.-ч	33		9,0948					
			ЗТм	чел.-ч	37,37		10,299172					
			Итого по расценке					30 034,54		8 277,51		
			ФОТ							192,57		5 132,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			283,08		7 544,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			182,94		4 875,00
		Всего по позиции								8 743,53		81 851,00
37	37	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-89,95584	19,29		-1 735,25	10,61	-18 411,00
		Всего по позиции								-1 735,25		-18 411,00
38	38	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			-89,95584	58,65		-5 275,91	10,61	-55 977,00
		Всего по позиции								-5 275,91		-55 977,00
39	39	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,2756					
			1 ОТ					154,49		42,58	26,65	1 135,00
			2 ЭМ					4 510,84		1 243,19	10,48	13 029,00
			3 в т.ч. ОТм					101,52		27,98	26,65	746,00
			4 М					1 056,43		291,15	7,47	2 175,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
			ЗТ	чел.-ч	16,63		4,583228					
			ЗТм	чел.-ч	7,86		2,166216					
		Итого по расценке								5 721,76		1 576,92
		ФОТ								70,56		1 881,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			103,72		2 765,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			67,03		1 787,00
		Всего по позиции								1 747,67		20 891,00
40	40	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,2756					
		1 ОТ						4,82	2	2,66	26,65	71,00
		2 ЭМ						257,15	2	141,74	10,48	1 485,00
		3 в т.ч. ОТм						5,37	2	2,96	26,65	79,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
		ЗТ		чел.-ч	0,58	2	0,319696					
		ЗТм		чел.-ч	0,41	2	0,225992					
		Итого по расценке								261,97		
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			8,26		221,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			5,34		143,00
		Всего по позиции								158,00		1 920,00
41	41	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			33,072	491,01		16 238,68	7,47	121 303,00
		Всего по позиции								16 238,68		121 303,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-33,072	19,29		-637,96	10,61	-6 769,00
		Всего по позиции								-637,96		-6 769,00
43	43	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			33,072	58,65		1 939,67	10,61	20 580,00
		Всего по позиции								1 939,67		20 580,00
Итоги по разделу 4 Тип 3 Покрытие проезда с примыканием к дороге (26 м х 10,6 м) S=275,6 м2 :												
		Итого прямые затраты (справочно)								27 947,49		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								277,92		
		Эксплуатация машин								2 196,35		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)								297,23		
		Материалы								25 473,22		
		Строительные работы								29 185,05		
		Строительные работы								32 673,51		
		в том числе:										
		оплата труда								277,92		
		эксплуатация машин и механизмов								5 684,81		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								297,23		
		материалы								25 473,22		
		накладные расходы								763,87		
		сметная прибыль								473,69		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								-3 488,46		
		Итого ФОТ (справочно)								575,15		
		Итого накладные расходы (справочно)								763,87		
		Итого сметная прибыль (справочно)								473,69		
		Итого по разделу 4 Тип 3 Покрытие проезда с примыканием к дороге (26 м х 10,6 м) S=275,6 м2								29 185,05		
Итоги по акту:												
		Итого прямые затраты (справочно)								51 003,11		428 406,00
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								753,38		20 079,00
		Эксплуатация машин								10 917,82		114 516,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							564,08		15 035,00
			Материалы							39 331,91		293 811,00
			Строительные работы							53 582,87		497 166,00
			Строительные работы							52 822,34		489 098,00
			в том числе:									
			оплата труда							753,38		20 079,00
			эксплуатация машин и механизмов							10 157,29		106 448,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							564,08		15 035,00
			материалы							39 331,91		293 811,00
			накладные расходы							1 616,94		43 098,00
			сметная прибыль							962,82		25 662,00
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							760,53		8 068,00
			Итого ФОТ (справочно)							1 317,46		35 114,00
			Итого накладные расходы (справочно)							1 616,94		43 098,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							962,82		25 662,00
			Непредвиденные затраты 2%							1 071,66		9 943,00
			Итого с непредвиденными							54 654,53		507 109,00
			НДС 20%							10 930,91		101 421,00
			ВСЕГО по акту							65 585,44		608 530,00

Сдал: ИП Плиско Ирина Вячеславовна

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Плиско И.В.)

Принял: Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области
Глава поселка Коренево

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Пугачев Р.В.)